

**11th Finance Commission - Block Wise Work Sanctioned
Zila Panchayat - Chhindwara (M.P.)**

****Name of Block :** JUNNARDEO

Year	Type of Work	Work Detail ...	Name of Panchayat	Sanctioned Date dd/mm/yy	Sanction Amt.(Rs in Lacs)			Expenditure Amt. (Rs.in Lakh)	Physical Progress.
					Govt. Share	Contri- bution	Total		
**Name of Deptt. : GRAM PANCHAYAT (JP-Junnardeo)									
2004-2005	ग्राम स्वराज सह आंगनवाडी भवन	1 ग्राम स्वराज सह आंगनवाडी भवन निर्माण, ग्राम - टेकाढाना [0699]	टेकाढाना	23/02/2004	2.000	0.500	2.500	2.000	पूर्ण
		2 ग्राम स्वराज सह आंगनवाडी भवन निर्माण, ग्राम - कोल्हिया [0700]	कोल्हिया	23/02/2004	2.000	0.500	2.500	2.500	पूर्ण
		3 ग्राम स्वराज सह आंगनवाडी भवन निर्माण, ग्राम - सातग्वारी [0747]	सातग्वारी	03/09/2004	2.000	0.500	2.500	2.250	पूर्ण
		4 ग्राम स्वराज सह आंगनवाडी भवन निर्माण, ग्राम - बेलगांवमाल [0748]	बेलगांवमाल	20/09/2004	2.000	0.500	2.500	2.100	पूर्ण
		5 ग्राम स्वराज सह आंगनवाडी भवन निर्माण, ग्राम - डोडासेमर [0749]	डोडासेमर	20/09/2004	2.000	0.500	2.500	2.200	पूर्ण
		6 ग्राम स्वराज सह आंगनवाडी भवन निर्माण, ग्राम - झापिया [0753]	झापिया	03/09/2004	2.000	0.500	2.500	2.200	पूर्ण
		7 ग्राम स्वराज सह आंगनवाडी भवन निर्माण, ग्राम - मालनी [0754]	मालनी	03/09/2004	2.000	0.500	2.500	1.000	-
		8 ग्राम स्वराज सह आंगनवाडी भवन निर्माण, ग्राम - मडकाढाना [0782]	मडकाढाना	23/10/2004	2.000	0.500	2.500	2.500	पूर्ण
		9 ग्राम स्वराज सह आंगनवाडी भवन निर्माण, ग्राम - बिचबेहरी [0783]	बिचबेहरी	23/10/2004	2.000	0.500	2.500	2.300	पूर्ण
		10 ग्राम स्वराज सह आंगनवाडी भवन निर्माण, ग्राम - बातरी [0784]	बातरी	23/10/2004	2.000	0.500	2.500	2.200	पूर्ण
	कुंआ निर्माण	11 पेयजल कूप निर्माण, ग्राम - बिजोरी [0788]	सांगाखेडा	01/11/2004	0.600	0.150	0.750	0.400	-
	ग्राम स्वराज सह आंगनवाडी भवन	12 ग्राम स्वराज सह आंगनवाडी भवन निर्माण, ग्राम - चिखलार [0814]	चिखलार	23/10/2004	2.000	0.500	2.500	1.800	-
	बहुउद्देशीय भवन	13 बहुउद्देशीय भवन निर्माण कार्य, गोकुल ग्राम - खुमकाल । [0890]	खुमकाल	11/03/2005	2.000	0.500	2.500	2.000	पूर्ण

****Name of Deptt. : GRAM SABHA (JP-Junnardeo)**

2004-2005	सीमेंट कांक्रीट रोड	1 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - नंदौरा [0757]	नंदौरा	03/09/2004	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण
-----------	---------------------	--	--------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

11th Finance Commission - Block Wise Work Sanctioned
Zila Panchayat - Chhindwara (M.P.)

****Name of Block : JUNNARDEO**

Year	Type of Work	Work Detail ...	Name of Panchayat	Sanctioned Date dd/mm/yy	Sanction Amt.(Rs in Lacs)			Expenditure Amt. (Rs.in Lakh)	Physical Progress.	
					Govt. Share	Contribution	Total			
2004-2005	सीमेंट कांक्रीट रोड	2 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - खापास्वामी [0758]	खापास्वामी	03/09/2004	0.750	0.250	1.000	0.800	पूर्ण	
		3 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - भाकरा [0770]	भाकरा	23/10/2004	0.750	0.250	1.000	0.750	पूर्ण	
		4 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - नंदौरा [0771]	नंदौरा	23/10/2004	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण	
		5 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - घोडावाडीखुर्द [0772]	घोडावाडीखुर्द	23/10/2004	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण	
		6 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - मोयारी [0773]	करनपिपरिया	23/10/2004	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण	
		7 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - सांगाखेडा [0774]	सांगाखेडा	01/11/2004	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण	
		8 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - बिजोरी [0775]	सांगाखेडा	01/11/2004	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण	
	कुंआ निर्माण	9 पेयजल कूप निर्माण, ग्राम - सांगाखेडा [0787]	सांगाखेडा	01/11/2004	0.600	0.150	0.750	0.750	पूर्ण	
	सीमेंट कांक्रीट रोड	10 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण आदिवासी/हरिजन मोहल्ले में ग्राम - बोमल्या [0811]	बेलगांवमाल	23/10/2004	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण	
		11 200 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण आदिवासी/हरिजन मोहल्ले में ग्राम - खुमकाल (गोकुलग्राम) [0812]	खुमकाल	31/10/2004	1.500	0.500	2.000	2.000	पूर्ण	
		12 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण आदिवासी/हरिजन मोहल्ले में नागदेव मंदिर के आस पास ग्राम निमोटी [0813]	ढाकरवाडी	16/02/2005	0.750	0.250	1.000	0.750	पूर्ण	
		13 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - कालीछापर [0888]	कालीछापर	03/12/2004	0.750	0.250	1.000	0.750	पूर्ण	
		14 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - डुंडमंगल [0889]	नंदौरा	03/12/2004	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण	
** Total **					Total Sanction	27	35.700	9.800	45.500	39.250