

**11th Finance Commission - Block Wise Work Sanctioned
Zila Panchayat - Chhindwara (M.P.)**

****Name of Block :** SAUSAR

Year	Type of Work	Work Detail ...	Name of Panchayat	Sanctioned Date dd/mm/yy	Sanction Amt.(Rs in Lacs)			Expenditure Amt. (Rs.in Lakh)	Physical Progress.
					Govt. Share	Contri- bution	Total		
**Name of Deptt. : GRAM PANCHAYAT (JP-Sausar)									
2004-2005	ग्राम स्वराज सह आंगनवाडी भवन	1 ग्राम स्वराज सह आंगनवाडी भवन निर्माण, ग्राम - बैरागढ [0695]	बैरागढ	23/02/2004	2.000	0.500	2.500	2.000	पूर्ण
		2 ग्राम स्वराज सह आंगनवाडी भवन निर्माण, ग्राम - मेहंदी [0839]	मेहंदी	23/10/2004	2.000	0.500	2.500	0.500	-
	स्कूल भवन में अतिरिक्त कमरा	3 शासकीय उ.मा.शाला में एक अतिरिक्त कक्ष निर्माण, ग्राम - गांगतवाडा [0840]	गांगतवाडा	23/10/2004	0.750	0.250	1.000	0.600	-
		4 शासकीय उ.मा.शाला में एक अतिरिक्त कक्ष निर्माण, ग्राम - बोरगांव [0843]	बोरगांव	23/10/2004	0.750	0.250	1.000	0.600	-
**Name of Deptt. : GRAM SABHA (JP-Sausar)									
2004-2005	सीमेंट कांक्रीट रोड	1 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - देवी [0755]	देवी	03/09/2004	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण
		2 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण आदिवासी/हरिजन मोहल्ले में ग्राम - पंढराखेडी [0803]	पंढराखेडी	23/10/2004	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण
		3 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - सारदौनी (गोकुलग्राम) [0844]	सवरनी	23/10/2004	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण
		4 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - जाम [0845]	जाम	23/10/2004	0.750	0.250	1.000	0.800	पूर्ण
		5 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - कढैया [0848]	कढैया	23/10/2004	0.750	0.250	1.000	0.860	पूर्ण
		6 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - कौंडासावली [0849]	बैरागढ	23/10/2004	0.750	0.250	1.000	0.870	पूर्ण
		7 50 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - रंगारी सापर [0850]	रंगारी	23/10/2004	0.370	0.130	0.500	0.500	पूर्ण
	कुआ निर्माण	8 पेयजल कूप निर्माण विशेष डेयरी परियोजना के पास, ग्राम - ग्वारीबाढोना [0882]	खैरीतायगांव	30/09/2004	0.600	0.150	0.750	0.500	-
	सीमेंट कांक्रीट रोड	9 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - बैरागढ [0883]	बैरागढ	25/10/2004	0.750	0.250	1.000	0.850	पूर्ण
		10 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, गोकुल ग्राम - खापरखेडा [0899]	एल्कावार	04/03/2005	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण

11th Finance Commission - Block Wise Work Sanctioned
Zila Panchayat - Chhindwara (M.P.)

****Name of Block :** SAUSAR

Year	Type of Work	Work Detail ...	Name of Panchayat	Sanctioned Date dd/mm/yy	Sanction Amt.(Rs in Lacs)			Expenditure Amt. (Rs.in Lakh)	Physical Progress.
					Govt. Share	Contri- bution	Total		
**Name of Deptt. : R.E.S. (RES-1)									
2004-2005	स्कूल भवन में अतिरिक्त कमरा	1 शासकीय उ.मा.शाला में एक अतिरिक्त कक्ष निर्माण, ग्राम - पारडसिंगा [0841]	पारडसिंगा	23/10/2004	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण
		2 शासकीय उ.मा.शाला में एक अतिरिक्त कक्ष निर्माण, ग्राम - कोपरावाडी [0842]	कोपरावाडी	23/10/2004	0.750	0.250	1.000	0.500	-
	सीमेंट कांक्रीट रोड	3 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - रामाकोना [0846]	रामाकोना	23/10/2004	0.750	0.250	1.000	0.959	पूर्ण
		4 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - पिपलानारायणवार [0847]	पिपलानारायणवार	23/10/2004	0.750	0.250	1.000	0.880	पूर्ण
		5 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - भिवदौनी [0884]	सवरनी	25/10/2004	0.750	0.250	1.000	0.870	पूर्ण
** Total **				Total Sanction	19	16.220	5.030	21.250	16.289