

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन जिला छिन्दवाड़ा – DPAP 6th Batch

विकासखण्ड का नाम – मोहखेड़

मिलीवाटर कोड क्रमांक – 4E5E5B

कुल क्षेत्रफल – 3925 हे.

लागत राशि – 235.50 लाख

क्रमांक	समिति का नाम	ग्राम का नाम/अध्यक्ष का नाम /सचिव का नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल हेक्टे0	स्वीकृत लागत	समिति द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण			कार्य में व्यय की गई राशि	कार्य की स्थिति पूर्ण/ अपूर्ण
					कार्य का नाम	संख्या	कार्य की कुल लागत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	देवगढ़	अध्यक्ष – अंतराम धुर्वे सचिव – नजरशा धुर्वे	800.00	38.400	बोल्डर मेड़ बंधान कार्य	7453 घ.मी.	4.000	4.000	पूर्ण
					अन्तरवर्ती खंती	2233 नग	0.750	0.750	पूर्ण
					बोल्डर चैक	13356 घ.मी.	7.750	7.750	पूर्ण
					नदी पथ उपचार	190 घ.मी.	0.110	0.110	पूर्ण
					सी.सी.टी.	2633 नग	0.800	0.800	पूर्ण
					परकोलेशन टैंक	1 नग	2.310	2.310	पूर्ण
					हैंड पंप रिचार्ज	2 नग	0.080	0.080	पूर्ण
					स्टाप डेम /तालाब	5 नग	14.720	14.720	पूर्ण
					भूमिगत बंधाना	2 नग	4.000	4.000	पूर्ण
					अन्य संरचना	1 नग	0.140	0.140	पूर्ण
					कुआ मरम्मत	1 नग	0.350	0.350	पूर्ण
					वृक्षारोपण कार्य	18200 पौधे	1.710	1.710	पूर्ण
					चारागाह विकास	50 किग्रा	0.020	0.020	पूर्ण
					नाडेप टांका	10 नग	0.100	0.100	पूर्ण
					वर्मी कम्पोस्ट	11 नग	0.110	0.110	पूर्ण
					गौबर गैस	19 नग	1.400	1.400	पूर्ण
योग ग्राम का			800.00	38.400			38.350	38.350	

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन जिला छिन्दवाड़ा – DPAP 6th Batch

विकासखण्ड का नाम – मोहखेड़

मिलीवाटर कोड क्रमांक – 4E5E5B

कुल क्षेत्रफल – 3925 हे.

लागत राशि – 235.50 लाख

क्रमांक	समिति का नाम	ग्राम का नाम/अध्यक्ष का नाम /सचिव का नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल हेक्टे0	स्वीकृत लागत	समिति द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण			कार्य में व्यय की गई राशि	कार्य की स्थिति पूर्ण/ अपूर्ण
					कार्य का नाम	संख्या	कार्य की कुल लागत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	विजयगढ़	अध्यक्ष – बाजीलाल कुमरे सचिव – सुरजन कुमरे	687.00	32.976	बोल्डर मेड़ बंधान कार्य	11062 घ.मी.	6.080	6.080	पूर्ण
					कंटूर टेंच	655 नग	0.350	0.350	पूर्ण
					सी.सी.टी.	2366 नग	0.710	0.710	पूर्ण
					परकोलेशन टैंक	3 नग	2.390	2.390	पूर्ण
					तालाब	1 नग	2.000	2.000	पूर्ण
					स्टॉप डेम	5 नग	12.180	12.180	पूर्ण
					तालाब मरम्मत	1 नग	0.380	0.380	पूर्ण
					वावड़ी मरम्मत	2 नग	2.390	2.390	पूर्ण
					वृक्षारोपण कार्य	14300 पौधे	1.600	1.600	पूर्ण
					चारागाह विकास	35 हेक्टे.	0.800	0.800	पूर्ण
					वर्मी कम्पोस्ट	18 नग	0.180	0.180	पूर्ण
					गौबर गैस	18 नग	1.320	1.320	पूर्ण
					अन्य संरचना		1.230	1.230	पूर्ण
योग ग्राम का			687.00	32.976			31.610	31.610	
3	चौकी	अध्यक्ष – हरिचंद आहक सचिव – बुरानशा धुर्वे	420.00	20.160	बोल्डर मेड़ बंधान	6527 घ.मी.	3.250	3.250	पूर्ण
					बोल्डर चैक	919 नग	0.520	0.520	पूर्ण
					सी.सी.टी.	5232 नग	1.750	1.750	पूर्ण
					स्टॉप डेम	5 नग	12.000	12.000	पूर्ण
					कुआ मरम्मत	2 नग	1.130	1.130	पूर्ण
					वृक्षारोपण कार्य	7700 पौधे	0.640	0.640	पूर्ण
					चारागाह विकास	10 हेक्टे.	0.020	0.020	पूर्ण
					गौबर गैस	10 नग	0.840	0.840	पूर्ण
योग ग्राम का			420.00	20.160			20.150	20.150	

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन जिला छिन्दवाड़ा – DPAP 6th Batch

विकासखण्ड का नाम – मोहखेड़

मिलीवाटर कोड क्रमांक – 4E5E5B

कुल क्षेत्रफल – 3925 हे.

लागत राशि – 235.50 लाख

क्रमांक	समिति का नाम	ग्राम का नाम/अध्यक्ष का नाम /सचिव का नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल हेक्टे0	स्वीकृत लागत	समिति द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण			कार्य में व्यय की गई राशि	कार्य की स्थिति पूर्ण/ अपूर्ण
					कार्य का नाम	संख्या	कार्य की कुल लागत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	कलकोट	अध्यक्ष – गामा बरकड़े सचिव – पूनाराम सीलू	650.00	31.200	बोल्डर मेढ बंधान	12744 घ.मी.	7.550	7.550	पूर्ण
					गली प्लग	2000 घ.मी.	1.000	1.000	पूर्ण
					सी.सी.टी./सीसीटी	2600 नग	0.940	0.940	पूर्ण
					स्टॉप डेम	4 नग	11.960	11.960	पूर्ण
					तालाब	3 नग	6.000	6.000	पूर्ण
					वनीकरण	9500 नग	1.190	1.190	पूर्ण
					बोल्डर चैक	4740 नग	2.510	2.510	पूर्ण
योग ग्राम का			650.00	31.200			31.150	31.150	
5	गोविंदवाड़ी	अध्यक्ष – श्री राजेलाल सचिव – श्री सुकरलाल धुर्वे	900.00	43.200	बोल्डर मेढ बंधान	8405 घ.मी.	5.620	5.620	पूर्ण
					बोल्डर चैक	15133 नग	8.520	8.520	पूर्ण
					चैक डेम	4 नग	1.680	1.680	पूर्ण
					सी.पी.टी.	4500 नग	1.950	1.950	पूर्ण
					नदी पथ उपचार		2.000	2.000	पूर्ण
					परकोलेशन टैंक	3 नग	5.000	5.000	पूर्ण
					स्टॉप डेम	4 नग	7.550	7.550	पूर्ण
					गली प्लग	1100 नग	1.950	1.950	पूर्ण
					तालाब कार्य	3 नग	5.890	5.890	पूर्ण
					गौबर गैस	10 नग	0.840	0.840	पूर्ण
					लाख खेती	25 हेक्टे.	0.690	0.690	पूर्ण
					झिरिया कार्य	1 नग	0.050	0.050	पूर्ण
					वृक्षारोपण	17900 पौधे	1.460	1.460	पूर्ण
योग ग्राम का			900.00	43.200			43.200	43.200	

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन जिला छिन्दवाड़ा – DPAP 6th Batch

विकासखण्ड का नाम – मोहखेड़

मिलीवाटर कोड क्रमांक – 4E5E5B

कुल क्षेत्रफल – 3925 हे.

लागत राशि – 235.50 लाख

क्रमांक	समिति का नाम	ग्राम का नाम/अध्यक्ष का नाम /सचिव का नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल हेक्टे0	स्वीकृत लागत	समिति द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण			कार्य में व्यय की गई राशि	कार्य की स्थिति पूर्ण/ अपूर्ण
					कार्य का नाम	संख्या	कार्य की कुल लागत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	लोहांगी	अध्यक्ष – रमेश यादव सचिव – सुरेश यादव	468.00	22.464	बोल्डर मेड बंधान	7595 घ.मी.	4.000	4.000	पूर्ण
					सी.सी.टी.	3133 नग	0.940	0.940	पूर्ण
					गली प्लग	45 नग	0.420	0.420	पूर्ण
					स्टॉप डेम	3 नग	6.820	6.820	पूर्ण
					परकोलेशन तालाब	2 नग	6.180	6.180	पूर्ण
					परकोलेशन	1 नग	2.350	2.350	पूर्ण
					वृक्षारोपण कार्य	7500 पौधे	0.560	0.560	पूर्ण
					चारागाह विकास	200 हेक्टे.	0.120	0.120	पूर्ण
					हैंड पंप रिचार्ज	7 नग	0.360	0.360	पूर्ण
					पुंजा रिचार्ज एवं मरम्मत कार्य	2 नग	0.550	0.550	पूर्ण
योग ग्राम का			468.00	22.464			22.300	22.300	
अंत में सभी ग्रामों का योग दिया जावे			3925.00	188.400			186.760	186.760	

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन जिला छिन्दवाड़ा – DPAP 6th Batch

विकासखण्ड का नाम – मोहखेड़

मिलीवाटरशैड कोड क्रमांक – 4E5F4I

कुल क्षेत्रफल – 4555 हे.

लागत राशि – 273.30 लाख

क्रमांक	समिति का नाम	ग्राम का नाम/अध्यक्ष का नाम /सचिव का नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल	स्वीकृत लागत	समिति द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण			कार्य में व्यय की गई नगद राशि	कार्य की स्थिति पूर्ण/ अपूर्ण
					कार्य का नाम	संख्या	कार्य की कुल लागत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	रोहनाकला	अध्यक्ष – राजकुमार यादव सचिव – धर्मेन्द्र इवनाती	930.28	44.654	असंबद्ध खंती	14838 घ मी.	4.600	4.600	पूर्ण
					कंटूर बडिग	3142 मी.	2.064	2.064	पूर्ण
					परकोलेशन टैंक	1 नग	2.000	2.000	पूर्ण
					तालाब	1 नग	2.000	2.000	पूर्ण
					स्टॉप डेम	9 नग	19.500	18.110	4 नग प्रगति पर
					नदी पथ उपचार	309 मी.	0.200	0.200	पूर्ण
					बर्मी कम्पोस्ट पिट	7 नग	0.087	0.087	पूर्ण
					वृक्षारोपण	15600 नग	0.550	0.550	पूर्ण
योग ग्राम का			930.28	44.654			31.001	29.611	
2	बिंदरई	अध्यक्ष – शिवरेश सिंह सचिव – योगेश सिंह	548.09	26.308	असंबद्ध खंती	2103 घ मी.	5.260	5.260	पूर्ण
					कंटूर बडिग	3161 मी.	0.981	0.981	पूर्ण
					तालाब	2 नग	2.995	2.995	पूर्ण
					स्टॉप डेम	6 नग	10.190	7.830	3 पूर्ण, 3 प्रगति पर
					वृक्षारोपण	8500 नग	0.249	0.249	पूर्ण
					वर्मी कम्पोस्ट पिट	10 नग	0.100	0.100	पूर्ण
योग ग्राम का			548.09	26.308			19.775	17.415	
3	सटोटी	अध्यक्ष – गुरुप्रसाद यदुवंशी सचिव – महेश यदुवंशी	438.21	21.034	असंबद्ध खंती	25235 घ मी.	7.820	7.820	पूर्ण
					मैंड बंधान	73 मी.	0.582	0.582	पूर्ण
					तालाब	1 नग	1.880	1.880	पूर्ण
					स्टॉप डेम	4 नग	8.000	7.950	पूर्ण
					वृक्षारोपण	1550 नग	0.220	0.220	पूर्ण
					फार्म पोंण्ड	1 नग	0.300	0.300	पूर्ण
					वर्मी कम्पोस्ट पिट	15 नग	0.100	0.100	पूर्ण
योग ग्राम का			438.21	21.034			18.902	18.852	

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन जिला छिन्दवाड़ा – DPAP 6th Batch

विकासखण्ड का नाम – मोहखेड़

मिलीवाटरशैड कोड क्रमांक – 4E5F4I

कुल क्षेत्रफल – 4555 हे.

लागत राशि – 273.30 लाख

क्रमांक	समिति का नाम	ग्राम का नाम/अध्यक्ष का नाम /सचिव का नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल	स्वीकृत लागत	समिति द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण			कार्य में व्यय की गई नगद राशि	कार्य की स्थिति पूर्ण/ अपूर्ण
					कार्य का नाम	संख्या	कार्य की कुल लागत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	बहेड़िया	अध्यक्ष – सुरेश मालवी सचिव – मनोज पवार	245.11	11.765	असंबद्ध खंती	18033 घ मी.	4.650	4.650	पूर्ण
					बोल्डर चेक	39 मी.	0.310	0.310	पूर्ण
					तालाब	1 नग	1.995	1.995	पूर्ण
					स्टॉप डेम	3 नग	3.633	3.633	पूर्ण
					फार्म पोंड	1 नग	0.652	0.652	पूर्ण
					वृक्षारोपण	2400 नग	0.171	0.171	पूर्ण
					वर्मी कम्पोस्ट पिट	10 नग	0.150	0.150	पूर्ण
योग ग्राम का			245.11	11.765			11.561	11.561	
5	नरसला	अध्यक्ष – मानकलाल शुक्ला सचिव – सुशील यदुवंशी	544.20	26.122	असंबद्ध खंती	16297 घ मी.	4.270	4.270	पूर्ण
					कंटूर बडिंग	54 मी.	0.431	0.431	पूर्ण
					तालाब	2 नग	5.000	4.640	1 पूर्ण, 1 प्रगति पर
					परकोलेशन	2 नग	3.950	3.900	पूर्ण
					स्टॉप डेम	2 नग	4.030	4.028	पूर्ण
					वृक्षारोपण	7200 नग	0.318	0.318	पूर्ण
					वर्मी कम्पोस्ट पिट	12 नग	0.020	0.020	पूर्ण
योग ग्राम का			544.20	26.122			18.019	17.607	
6	पठरानिस्फ	अध्यक्ष – ओमप्रकाश माहोरे सचिव – संजीव माहोरे	317.46	15.238	असंबद्ध खंती	13130 घ मी.	3.939	3.939	पूर्ण
					कंटूर बडिंग	91 मी.	0.728	0.728	पूर्ण
					परकोलेशन टैंक	2 नग	4.000	4.000	पूर्ण
					स्टॉप डेम	3 नग	3.300	3.300	पूर्ण
					वृक्षारोपण	1900 नग	0.093	0.093	पूर्ण
					निस्तारी तालाब	1 नग	2.300	2.300	पूर्ण
					वर्मी कम्पोस्ट पिट	14 नग	0.125	0.125	पूर्ण
योग ग्राम का			317.46	15.238			14.485	14.485	

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन जिला छिन्दवाड़ा – DPAP 6th Batch

विकासखण्ड का नाम – मोहखेड़

मिलीवाटरशैड कोड क्रमांक – 4E5F4I

कुल क्षेत्रफल – 4555 हे.

लागत राशि – 273.30 लाख

क्रमांक	समिति का नाम	ग्राम का नाम/अध्यक्ष का नाम /सचिव का नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल	स्वीकृत लागत	समिति द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण			कार्य में व्यय की गई नगद राशि	कार्य की स्थिति पूर्ण/ अपूर्ण
					कार्य का नाम	संख्या	कार्य की कुल लागत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	भैसादण्ड	अध्यक्ष – राधेलाल यदुवंशी सचिव – संतोष यदुवंशी	259.58	12.460	असंबद्ध खंती	22112 घ मी.	6.855	6.855	पूर्ण
					तालाब	1 नग	1.908	1.908	पूर्ण
					मेंड बंधान	1890 घ मी.	0.650	0.650	पूर्ण
					स्टॉप डेम	3 नग	2.585	2.585	पूर्ण
					वृक्षारोपण	703 नग	0.050	0.050	पूर्ण
					बोल्डर चेक	3 नग	0.150	0.150	पूर्ण
					वर्मी कम्पोस्ट पिट	10 नग	0.200	0.200	पूर्ण
योग ग्राम का			259.58	12.460			12.398	12.398	
8	थुनिया उदना	अध्यक्ष – लेखराम यदुवंशी सचिव – दिनेश कुमार	385.17	18.488	असंबद्ध खंती	20930 घ मी.	6.488	6.488	पूर्ण
					कंटूर बडिग	197 मी.	1.580	1.580	पूर्ण
					स्टॉप डेम	5 नग	9.800	7.870	1 प्रगति पर
					वृक्षारोपण	1810 नग	0.110	0.110	पूर्ण
					वर्मी कम्पोस्ट पिट	10 नग	0.200	0.200	पूर्ण
योग ग्राम का			385.17	18.488			18.178	16.248	
9	खैरवाड़ा	अध्यक्ष – मोतीराम आखरे सचिव – ज्ञानदेव नांदेकर	592.27	28.429	असंबद्ध खंती	13596 घ मी.	4.215	4.215	पूर्ण
					कंटूर बडिग	53 मी.	0.423	0.423	पूर्ण
					परकोलेशन टैंक	3 नग	5.547	5.547	पूर्ण
					स्टॉप डेम	1 नग	2.000	1.820	पूर्ण
					वृक्षारोपण	17000 नग	0.530	0.530	पूर्ण
					वर्मी कम्पोस्ट पिट	19 नग	0.240	0.240	पूर्ण
योग ग्राम का			592.27	28.429			12.955	12.775	

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन जिला छिन्दवाड़ा – DPAP 6th Batch

विकासखण्ड का नाम – मोहखेड़

मिलीवाटरशैड कोड क्रमांक – 4E5F4I

कुल क्षेत्रफल – 4555 हे.

लागत राशि – 273.30 लाख

क्रमांक	समिति का नाम	ग्राम का नाम/अध्यक्ष का नाम /सचिव का नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल	स्वीकृत लागत	समिति द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण			कार्य में व्यय की गई नगद राशि	कार्य की स्थिति पूर्ण/ अपूर्ण
					कार्य का नाम	संख्या	कार्य की कुल लागत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	बौडाबोह	अध्यक्ष – झाडुलाल सचिव – चन्द्रशेखर	294.63	14.142	असंबद्ध खंती	14696 घ मी.	4.556	4.556	पूर्ण
					कटूर बडिग	196 मी.	1.569	1.569	पूर्ण
					परकोलेशन टैंक	3 नग	5.975	5.975	पूर्ण
					मेंड बंधान	950 मी.	0.300	0.300	पूर्ण
					फार्म पोंण्ड	1 नग	0.905	0.905	पूर्ण
					वृक्षारोपण	4400 नग	0.204	0.204	पूर्ण
					वर्मी कम्पोस्ट पिट	11 नग	0.207	0.207	पूर्ण
योग ग्राम का			294.63	14.142			13.716	13.716	
अंत में सभी ग्रामों का योग दिया जावे			4555.00	218.640			170.990	164.668	

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन जिला छिन्दवाड़ा – DPAP 6th Batch

विकासखण्ड का नाम – अमरवाड़ा

मिलीवाटरशैड कोड क्रमांक – 4E5F5M

कुल क्षेत्रफल – 3292 हे.

लागत राशि – 197.52 लाख

क्रमांक	समिति का नाम	ग्राम का नाम/अध्यक्ष का नाम /सचिव का नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल	स्वीकृत लागत	समिति द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण			कार्य में व्यय की गई नगद राशि	कार्य की स्थिति पूर्ण/अपूर्ण
					कार्य का नाम	संख्या	कार्य की कुल लागत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	रानीकामत	अध्यक्ष – कन्नेलाल सचिव – राजकुमार	573.00	27.504	वानस्पतिक बंधान	9059 घ मी	9.932	9.932	पूर्ण
					बोल्डर बंधान	709 नग	0.536	0.536	पूर्ण
					सी.पी.टी.	5365 मी	1.901	1.901	पूर्ण
					स्टॉप डेम	6 नग	11.030	11.030	पूर्ण
					जल भंडारण ढाँचे	5 नग	3.750	3.750	पूर्ण
					पौधे रोपण	1800 नग	0.210	0.210	पूर्ण
					बीज प्रदाय/अन्य	5 नग	0.101	0.101	पूर्ण
					उन्नतबीज बितरण	30 नग	0.170	0.170	पूर्ण
योग ग्राम का			573.00	27.504			27.630	27.630	
2	हिरीमुकासा	अध्यक्ष – चम्पालाल सचिव – रामकृष्ण उइके	596.00	28.608	वानस्पतिक बंधान	16809 घ मी	4.406	4.406	पूर्ण
					बोल्डर बंधान	13335 नग	4.790	4.790	पूर्ण
					गली प्लग	565 नग	0.481	0.481	पूर्ण
					सी.सी.टी.	2896 नग	0.335	0.335	पूर्ण
					सी.पी.टी.	565 मी	0.377	0.377	पूर्ण
					तालाब	1 नग	0.935	0.935	पूर्ण
					स्टॉप डेम	4 नग	10.056	10.056	पूर्ण
					जल भंडारण ढाँचे	11 नग	5.820	5.820	पूर्ण
					पौधे रोपण	5000 नग	0.210	0.210	पूर्ण
					बीज प्रदाय/अन्य	8 नग	0.101	0.101	पूर्ण
					परकोलेशन टैंक	1 नग	1.250	1.250	पूर्ण
					उन्नतबीज बितरण	30 नग	0.018	0.018	पूर्ण
योग ग्राम का			596.00	28.608			28.779	28.779	

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन जिला छिन्दवाड़ा – DPAP 6th Batch

विकासखण्ड का नाम – अमरवाड़ा

मिलीवाटरशैड कोड क्रमांक – 4E5F5M

कुल क्षेत्रफल – 3292 हे.

लागत राशि – 197.52 लाख

क्रमांक	समिति का नाम	ग्राम का नाम/अध्यक्ष का नाम /सचिव का नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल	स्वीकृत लागत	समिति द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण			कार्य में व्यय की गई नगद राशि	कार्य की स्थिति पूर्ण/अपूर्ण
					कार्य का नाम	संख्या	कार्य की कुल लागत		
3	हथौड़ा	अध्यक्ष – राजकुमार नेमा सचिव – गोविंदप्रसाद वर्मा	442.00	21.216	वानस्पतिक बंधान	17412 घ मी	5.760	5.760	पूर्ण
					बोल्डर बंधान	2103 नग	1.922	1.922	पूर्ण
					गली प्लग	974 नग	0.640	0.640	पूर्ण
					सी.सी.टी.	2207 नग	0.550	0.550	पूर्ण
					सी.पी.टी.	962 नग	0.224	0.224	पूर्ण
					स्टॉप डेम	4 नग	7.650	7.650	पूर्ण
					जल भंडारण ढाँचे	1 नग	0.416	0.416	पूर्ण
					पौधे रोपण	7000 नग	0.564	0.564	पूर्ण
					बीज प्रदाय/अन्य	10 नग	0.100	0.100	पूर्ण
					परकोलेशन टैंक	1 नग	1.250	1.250	पूर्ण
					तालाब	2 नग	1.750	1.750	पूर्ण
					उन्नतबीज बितरण	30 नग	0.018	0.018	पूर्ण
योग ग्राम का			442.00	21.216			20.844	20.844	
4	दीवानगोंव	अध्यक्ष – रामदास परतेती सचिव – रंगलाल मस्तराम	239.00	11.472	वानस्पतिक बंधान	18988 घ मी	2.053	2.053	पूर्ण
					बोल्डर बंधान	3814 नग	2.070	2.070	पूर्ण
					गली प्लग	289 नग	0.170	0.170	पूर्ण
					सी.सी.टी.	608 नग	0.142	0.142	पूर्ण
					सी.पी.टी.	635 नग	0.148	0.148	पूर्ण
					सी.पी.डबल्यू	246 नग	0.145	0.145	पूर्ण
					तालाब	2 नग	1.887	1.887	पूर्ण
					स्टॉप डेम	2 नग	1.409	1.409	पूर्ण
					जल भंडारण ढाँचे	4 नग	2.036	2.036	पूर्ण
					नाला चेक/बोरी बंधान	49 नग	0.248	0.248	पूर्ण
					पौधे रोपण	3000 नग	0.093	0.093	पूर्ण
					बीज प्रदाय/अन्य	10 नग	0.060	0.060	पूर्ण
					परकोलेशन टैंक	1 नग	1.125	1.125	पूर्ण
					उन्नतबीज बितरण	30 नग	0.017	0.017	पूर्ण
योग ग्राम का			239.00	11.472			11.603	11.603	

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन जिला छिन्दवाड़ा – DPAP 6th Batch

विकासखण्ड का नाम – अमरवाड़ा

मिलीवाटरशैड कोड क्रमांक – 4E5F5M

कुल क्षेत्रफल – 3292 हे.

लागत राशि – 197.52 लाख

क्रमांक	समिति का नाम	ग्राम का नाम/अध्यक्ष का नाम /सचिव का नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल	स्वीकृत लागत	समिति द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण			कार्य में व्यय की गई नगद राशि	कार्य की स्थिति पूर्ण/अपूर्ण
					कार्य का नाम	संख्या	कार्य की कुल लागत		
5	गगोरी	अध्यक्ष-इंदरसिंग तेकाम सचिव – ब्रजलाल उइके	344.00	16.512	बोल्डर बंधान	6326 नग	3.845	3.845	पूर्ण
					सी.पी.डबल्यू	518 नग	0.220	0.220	पूर्ण
					परकोलेशन टैंक	2 नग	1.667	1.667	पूर्ण
					स्टॉप डेम	5 नग	6.158	6.158	पूर्ण
					जल भंडारण ढाँचे	5 नग	3.793	3.793	पूर्ण
					पौधे रोपण	3000 नग	0.090	0.090	पूर्ण
					बीज प्रदाय/अन्य	10 नग	0.707	0.707	पूर्ण
					उन्नतबीज बितरण	30 नग	0.018	0.018	पूर्ण
योग ग्राम का			344.00	16.512			16.498	16.498	
6	शालीवाड़ा शारदा	अध्यक्ष-संतोष पटेल सचिव-भारद्वाज वर्मा	1097.00	52.656	वानस्पतिक बंधान	18750 घ मी	3.388	3.388	पूर्ण
					बोल्डर बंधान	4140 नग	3.306	3.306	पूर्ण
					गली प्लग	427 नग	3.475	3.475	पूर्ण
					सी.सी.टी.	2007 नग	2.460	2.460	पूर्ण
					उन्नतबीज बितरण	30 नग	0.018	0.018	पूर्ण
					तालाब	1 नग	5.510	5.510	पूर्ण
					स्टॉप डेम	1 नग	2.300	2.300	पूर्ण
					जल भंडारण ढाँचे	11 नग	4.863	4.863	पूर्ण
					नाला चेक/बोरी बंधान	20 नग	0.500	0.500	पूर्ण
					पौधे रोपण	8000 नग	1.660	1.660	पूर्ण
					बीज प्रदाय/अन्य	49 नग	0.445	0.445	पूर्ण
					परकोलेशन टैंक	9 नग	14.733	14.733	पूर्ण
योग ग्राम का			1097.00	52.656			42.658	42.658	
अंत में सभी ग्रामों का योग दिया जावे			3291.00	157.968			148.012	148.012	

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन जिला छिन्दवाड़ा – DPAP 6th Batch

विकासखण्ड का नाम – जुन्नारदेव

मिलीवाटरशैड कोड क्रमांक – 4E5E7B

कुल क्षेत्रफल – 3287 हे.

लागत राशि – 197.22 लाख

क्रमांक	समिति का नाम	ग्राम का नाम/अध्यक्ष का नाम /सचिव का नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल	स्वीकृत लागत	समिति द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण			कार्य में व्यय की गई नगद राशि	कार्य की स्थिति पूर्ण/ अपूर्ण
					कार्य का नाम	संख्या	कार्य की कुल लागत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बदनूर	अध्यक्ष – मोहन	558.00	26.784	अन्तरवर्तीय खंती	13921 घ.मी.	8.402	6.455	पूर्ण
		सचिव – संध्या			स्टाप डेम	1 नग	2.100	2.089	पूर्ण
					परकोलेशन टैंक	2 नग	4.000	3.800	पूर्ण
					तालाब	2 नग	4.000	2.289	पूर्ण
					रोपित पौधे संख्या	23500 नग	1.387	1.386	पूर्ण
					फार्म पोड	2 नग	1.849	1.849	पूर्ण
					खेत तालाब	7 नग	0.938	0.268	पूर्ण
					चारागाह विकास	13 हेक्टे.	0.100	0.100	पूर्ण
					वर्मी कम्पोस्ट	10 नग	0.100	0.100	पूर्ण
					मिटटी परीक्षण	40 नग	0.002	0.002	पूर्ण
					गौबर गैस	10 नग	1.000	1.000	पूर्ण
					महिला बचत समूह	2 समूह	0.060	0.060	पूर्ण
					एस.एच.जी. को लोन	10 समूह	0.350	0.350	पूर्ण
					सिलार्ड प्रशिक्षण	40 महिला	0.350	0.350	पूर्ण
					मोटर वाईडिंग प्रशिक्षण	22 पुरुष	0.197	0.197	पूर्ण
					पशु टीकारण	1450 नग	0.050	0.050	पूर्ण
					उन्नत सब्जी बीज	95 नग	0.095	0.095	पूर्ण
योग ग्राम का			558.00	26.784			24.980	20.440	

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन जिला छिन्दवाड़ा – DPAP 6th Batch

विकासखण्ड का नाम – जुन्नारदेव

मिलीवाटरशैड कोड क्रमांक – 4E5E7B

कुल क्षेत्रफल – 3287 हे.

लागत राशि – 197.22 लाख

क्रमांक	समिति का नाम	ग्राम का नाम/अध्यक्ष का नाम /सचिव का नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल	स्वीकृत लागत	समिति द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण			कार्य में व्यय की गई नगद राशि	कार्य की स्थिति पूर्ण/ अपूर्ण
					कार्य का नाम	संख्या	कार्य की कुल लागत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	निरामा	अध्यक्ष – मनकलाल	550.00	26.400	मेंढ बंधान	7710 घ.मी.	5.075	5.034	पूर्ण
		सचिव – संतू			अन्तरवर्तीय खंती	38467 घ.मी.	8.840	8.738	पूर्ण
					बोल्डर चैक	27 नग	0.045	0.027	पूर्ण
					डायवर्सन चैनल	1 नग	0.050	0.010	पूर्ण
					तालाब	3 नग	6.000	5.960	पूर्ण
					कंटूर ट्रेच	9 नग	0.045	0.027	पूर्ण
					परकोलेशन टैंक	2 नग	4.000	3.940	पूर्ण
					वर्मी कम्पोस्ट	10 नग	0.100	0.100	पूर्ण
					चारागाह विकास	12 हेक्टे.	0.540	0.259	पूर्ण
					स्व.सहा.समूह	6 समूह	0.000	0.300	पूर्ण
					पशु टीकारण	1230 पशु	0.050	0.050	पूर्ण
					उन्नत बीज वितरण	20 नग	0.054	0.054	पूर्ण
					महिला बचत समूह	2 समूह	0.065	0.065	पूर्ण
					रोपित पौधे संख्या	20145 नग	1.250	1.094	पूर्ण
योग ग्राम का			550.00	26.400			26.114	25.658	
3	खदवाड़ी	अध्यक्ष – मोहरशा	249.00	11.952	मेंढ बंधान/बोल्डर बांध	2229 घ.मी.	2.600	2.590	पूर्ण
		सचिव – वलवंत			अन्तरवर्तीय खंती	5490 घ.मी.	1.150	1.150	पूर्ण
					तालाब	2 नग	3.000	3.000	पूर्ण
					जल भंडारण ढाँचे	2 नग	1.300	1.300	पूर्ण
					स्टाप डेम	1 नग	1.821	1.821	पूर्ण
					वर्मी कम्पोस्ट	10 नग	0.050	0.050	पूर्ण
					कंटूर बंडिंग	14 मी	0.138	0.138	पूर्ण
					चारागाह विकास	16 हेक्टे.	0.340	0.340	पूर्ण
					रोपित पौधे संख्या	24506 नग	1.553	1.553	पूर्ण
योग ग्राम का			249.00	11.952			11.952	11.942	

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन जिला छिन्दवाड़ा – DPAP 6th Batch

विकासखण्ड का नाम – जुन्नारदेव

मिलीवाटरशैड कोड क्रमांक – 4E5E7B

कुल क्षेत्रफल – 3287 हे.

लागत राशि – 197.22 लाख

क्रमांक	समिति का नाम	ग्राम का नाम/अध्यक्ष का नाम /सचिव का नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल	स्वीकृत लागत	समिति द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण			कार्य में व्यय की गई नगद राशि	कार्य की स्थिति पूर्ण/ अपूर्ण
					कार्य का नाम	संख्या	कार्य की कुल लागत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	बरेलीपार	अध्यक्ष – भंगीलाल सचिव – पूरनलाल	293.00	14.064	मेंढ बंधान घ.मी	2610 घ.मी.	2.445	2.445	पूर्ण
					अन्तरवर्तीय खंती	8343 घ.मी.	2.055	2.055	पूर्ण
					बोल्डर चैक	62 नग	0.411	0.411	पूर्ण
					गेबियन संरचना	10 नग	0.020	0.020	पूर्ण
					जल भंडारण ढाँचे	7 नग	4.750	4.750	पूर्ण
					स्टाप डेम	1 नग	1.957	1.957	पूर्ण
					वर्मी कम्पोस्ट	15 नग	0.150	0.150	पूर्ण
					स्व.सहा.समूह	10 नग	0.500	0.500	पूर्ण
					महिला बचत समूह	1 नग	0.025	0.025	पूर्ण
					बायो गैस	2 नग	0.200	0.200	पूर्ण
					पशु टीकारण	1330 नग	0.050	0.050	पूर्ण
					सब्जी किट	100 नग	0.075	0.075	पूर्ण
					रोपित पौधे संख्या	18220 नग	1.426	1.426	पूर्ण
योग ग्राम का			293.00	14.064			14.064	14.064	
5	सुहागी	अध्यक्ष – नोखेलाल सचिव – सुकरलाल	380.00	18.240	मेंढ बंधान/बोल्डर बांध	4425 घ.मी.	3.793	3.632	पूर्ण
					अन्तरवर्तीय खंती	19752 घ.मी.	4.825	4.073	पूर्ण
					कंटूर ट्रेच	748	0.250	0.238	पूर्ण
					बोल्डर चैक	15 नग	0.150	0.097	पूर्ण
					सी.सी.टी.	748 मी	0.250	0.238	पूर्ण
					तालाब	1 नग	2.000	1.222	पूर्ण
					जल भंडारण ढाँचे	4 नग	2.800	2.247	पूर्ण
					बोरी बंधान	3 नग	0.120	0.110	पूर्ण
					चारागाह विकास	8 हेक्टे.	0.400	0.360	पूर्ण
					डायवर्सन चैनल	181 मी	0.050	0.040	पूर्ण
					सब्जी किट	95 नग	0.095	0.095	पूर्ण
					बायो गैस	1 नग	0.100	0.080	पूर्ण
					वर्मी कम्पोस्ट	5 नग	0.050	0.050	पूर्ण
					रोपित पौधे संख्या	19375 नग	1.378	1.065	पूर्ण
योग ग्राम का			380.00	18.240			16.261	13.547	

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन जिला छिन्दवाड़ा – DPAP 6th Batch

विकासखण्ड का नाम – जुन्नारदेव

मिलीवाटरशैड कोड क्रमांक – 4E5E7B

कुल क्षेत्रफल – 3287 हे.

लागत राशि – 197.22 लाख

क्रमांक	समिति का नाम	ग्राम का नाम/अध्यक्ष का नाम /सचिव का नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल	स्वीकृत लागत	समिति द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण			कार्य में व्यय की गई नगद राशि	कार्य की स्थिति पूर्ण/ अपूर्ण
					कार्य का नाम	संख्या	कार्य की कुल लागत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	कटंगी	अध्यक्ष – पूसनलाल	398.00	19.104	बौल्डर बंधान	5001 घ.मी.	4.020	3.470	पूर्ण
		सचिव – पूसनलाल			अन्तरवर्तीय खंती	8176 घ.मी.	1.990	1.894	पूर्ण
					कंटूर ट्रेंच	2068 घ.मी.	0.500	0.449	पूर्ण
					स्टापडेम	1 नग	1.800	1.735	पूर्ण
					चारागाह विकास	13 हेक्टे.	0.400	0.362	पूर्ण
					तालाब	1 नग	2.000	1.962	पूर्ण
					जल भंडारण ढाँचे	2 नग	1.500	1.236	पूर्ण
					बोल्डर चौक	9 नग	0.045	0.031	पूर्ण
					गौबर गैस	10 नग	1.000	1.000	पूर्ण
					स्व.सहा.समूह	5 समूह	0.250	0.250	पूर्ण
					महिला बचत समूह	3 समूह	0.060	0.060	पूर्ण
					पशु टीकारण	1208 नग	0.050	0.050	पूर्ण
					खेत तालाब	2 नग	0.264	0.264	पूर्ण
					उन्नत बीज वितरण	80 नग	0.088	0.088	पूर्ण
					वर्मी कम्पोस्ट	15 नग	0.150	0.150	पूर्ण
					सब्जी किट	170 नग	0.120	0.120	पूर्ण
					रोपित पौधे संख्या	16000 नग	1.350	1.185	पूर्ण
योग ग्राम का			398.00	19.104			15.587	14.306	

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन जिला छिन्दवाड़ा – DPAP 6th Batch

विकासखण्ड का नाम – जुन्नारदेव

मिलीवाटरशैड कोड क्रमांक – 4E5E7B

कुल क्षेत्रफल – 3287 हे.

लागत राशि – 197.22 लाख

क्रमांक	समिति का नाम	ग्राम का नाम/अध्यक्ष का नाम /सचिव का नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल	स्वीकृत लागत	समिति द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण			कार्य में व्यय की गई नगद राशि	कार्य की स्थिति पूर्ण/ अपूर्ण
					कार्य का नाम	संख्या	कार्य की कुल लागत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	घानाउमरी	अध्यक्ष – ईश्वरसिंह सचिव – रामजी	859.00	41.232	मेंढ बंधान घ.मी.	267 घ.मी.	0.300	0.275	पूर्ण
					अन्तरवर्तीय खंती	53789 घ.मी.	13.500	13.500	पूर्ण
					परकोलेशन टैंक	5 नग	10.000	8.245	पूर्ण
					फार्म पोंड	4 नग	2.000	2.000	पूर्ण
					वर्मी कम्पोस्ट	14 नग	0.140	0.140	पूर्ण
					रोपित पौधे संख्या	34000 नग	3.600	3.600	पूर्ण
					बोरी बंधान	1 नग	0.040	0.035	पूर्ण
					जल भंडारण ढाँचे	4 नग	2.000	1.930	पूर्ण
					स्व.सहा.समूह	12 नग	0.600	0.600	पूर्ण
					महिला बचत समूह	3 नग	0.045	0.045	पूर्ण
					चारागाह विकास	20 हेक्टे.	0.700	0.700	पूर्ण
					मोटर वाईडिंग, सिलाई प्रशिक्षण	69 व्यक्ति	0.350	0.350	पूर्ण
					खेत तालाब	10 नग	1.340	1.100	अपूर्ण
					उन्नत बीज वितरण	120 नग	0.205	0.205	पूर्ण
					नाडेप टॉका	2 नग	0.050	0.045	पूर्ण
					सब्जी किट	200 नग	0.150	0.150	पूर्ण
योग ग्राम का			859.00	41.232			35.020	32.920	
महायोग			3287.00	157.776			143.978	132.877	

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन जिला छिन्दवाड़ा – DPAP 6th Batch

विकासखण्ड का नाम – हरई

मिलीवाटरशैड कोड क्रमांक – 5D5C3D

कुल क्षेत्रफल – 2675 हे.

लागत राशि – 160.50 लाख

क्रमांक	समिति का नाम	ग्राम का नाम/अध्यक्ष का नाम /सचिव का नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल	स्वीकृत लागत	समिति द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण			कार्य में व्यय की गई नगद राशि	कार्य की स्थिति पूर्ण/ अपूर्ण
					कार्य का नाम	संख्या	कार्य की कुल लागत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	खमतरा	अध्यक्ष-अंतराम सचिव-मेमलाल	779.00	37.392	मेंड बंधान	17032 घनमी.	6.180	6.108	पूर्ण
					बोल्डर चैक	15879 घनमी.	8.591	8.591	पूर्ण
					गली प्लग	564 संख्या	1.827	1.827	पूर्ण
					फार्म पोंड	1 संख्या	0.130	0.130	पूर्ण
					परकोलेशन टैंक	5 संख्या	4.080	4.080	पूर्ण
					तालाब	1 संख्या	1.000	1.000	पूर्ण
					नाला बांध/चैक डेम	37 संख्या	0.180	0.180	पूर्ण
					कटूर टैंच	15635 संख्या	14.005	14.005	पूर्ण
					रोपित पौधे	2776 संख्या	0.255	0.255	पूर्ण
					चारागाह विकास	66 हे	0.490	0.490	पूर्ण
					वर्मीकम्पोस्ट पिट	7 संख्या	0.018	0.018	पूर्ण
					गोबर गैस	5 संख्या	0.567	0.567	पूर्ण
					सब्जी बीज उन्नत	139 परिवार	0.530	0.530	पूर्ण
योग ग्राम का			779.00	37.392			37.853	37.781	

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन जिला छिन्दवाड़ा – DPAP 6th Batch

विकासखण्ड का नाम – हरई

मिलीवाटरशैड कोड क्रमांक – 5D5C3D

कुल क्षेत्रफल – 2675 हे.

लागत राशि – 160.50 लाख

क्रमांक	समिति का नाम	ग्राम का नाम/अध्यक्ष का नाम /सचिव का नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल	स्वीकृत लागत	समिति द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण			कार्य में व्यय की गई नगद राशि	कार्य की स्थिति पूर्ण/ अपूर्ण
					कार्य का नाम	संख्या	कार्य की कुल लागत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	लेंडिया टोला	अध्यक्ष-छोटेला सचिव-शंभूलाल	500.00	24.000	मेंड बंधान	22736 घनमी.	5.123	5.123	पूर्ण
					बोल्डर चैक	14967 मी	5.926	5.926	पूर्ण
					नाला बांध/चैक डेम	62 संख्या	0.480	0.480	पूर्ण
					बोल्डर चैक	14967 घनमी.	5.926	5.926	पूर्ण
					गली प्लग	120 घनमी.	0.756	0.756	पूर्ण
					सी पी टी	1976 मीटर	1.659	1.659	पूर्ण
					कंटूर ट्रेच	10416 संख्या	4.976	4.976	पूर्ण
					चारागाह विकास	25 हे	0.120	0.120	पूर्ण
					वर्मीकम्पोस्ट पिट	14 संख्या	0.037	0.037	पूर्ण
					गोबर गैस	7 संख्या	0.492	0.492	पूर्ण
					सब्जी बीज उन्नत	50 परिवार	0.325	0.325	पूर्ण
					परकोलेशन टैंक	4 संख्या	3.160	3.160	पूर्ण
					नदीपथ उपचार	255 मीटर	0.330	0.330	पूर्ण
					रोपित पौधे	2558 संख्या	0.149	0.149	पूर्ण
योग ग्राम का			500.00	24.000			29.459	29.459	

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन जिला छिन्दवाड़ा – DPAP 6th Batch

विकासखण्ड का नाम – हरई

मिलीवाटरशैड कोड क्रमांक – 5D5C3D

कुल क्षेत्रफल – 2675 हे.

लागत राशि – 160.50 लाख

क्रमांक	समिति का नाम	ग्राम का नाम/अध्यक्ष का नाम /सचिव का नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल	स्वीकृत लागत	समिति द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण			कार्य में व्यय की गई नगद राशि	कार्य की स्थिति पूर्ण/ अपूर्ण
					कार्य का नाम	संख्या	कार्य की कुल लागत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	कचनरा	अध्यक्ष-रेशलाल	500.00	24.000	मेंड बंधान घ मी	8550 घनमी.	3.860	3.860	पूर्ण
		सचिव-सियाराम			बोल्डर चैक	12018 नग	5.708	5.708	पूर्ण
					गली प्लग	68 नग	0.340	0.340	पूर्ण
					सी पी टी	1413 मीटर	1.233	1.233	पूर्ण
					कंटूर ट्रेच	13067 नग	6.117	6.117	पूर्ण
					परकोलेशन टैंक	5 नग	4.616	4.616	पूर्ण
					नदीपथ उपचार	60 र.मी.	0.096	0.096	पूर्ण
					रोपित पौधे	2789 नग	0.230	0.230	पूर्ण
					नाला बांध/चैक डेम	62 नग	0.750	0.750	पूर्ण
					चारागाह विकास	52 हे	0.374	0.374	पूर्ण
					वर्मीकम्पोस्ट पिट	11 नग	0.029	0.029	पूर्ण
					सब्जी बीज उन्नत	67 परिवार	0.440	0.440	पूर्ण
					मिट्टी परीक्षण	2 नग	0.023	0.023	पूर्ण
योग ग्राम का			500.00	24.000			23.816	23.816	

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन जिला छिन्दवाड़ा – DPAP 6th Batch

विकासखण्ड का नाम – हरई

मिलीवाटरशैड कोड क्रमांक – 5D5C3D

कुल क्षेत्रफल – 2675 हे.

लागत राशि – 160.50 लाख

क्रमांक	समिति का नाम	ग्राम का नाम/अध्यक्ष का नाम /सचिव का नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल	स्वीकृत लागत	समिति द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण			कार्य में व्यय की गई नगद राशि	कार्य की स्थिति पूर्ण/ अपूर्ण
					कार्य का नाम	संख्या	कार्य की कुल लागत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	सुण्डे-सौंदी	अध्यक्ष-मनीलाल सचिव-ठाकुर प्रसाद	896.00	43.008	मेंड बंधान	11154 घनमी.	5.103	5.103	पूर्ण
					बोल्डर चैक	13155 नग	6.472	6.472	पूर्ण
					नाला बांध/चैक डेम	184 नग	1.580	1.580	पूर्ण
					कंटूर टेंच	24844 नग	14.954	14.954	पूर्ण
					गली प्लग	432 नग	2.886	2.886	पूर्ण
					सी पी टी	12445 मीटर	9.262	9.262	पूर्ण
					भूमिगत बंधारा	126 नग	0.150	0.150	पूर्ण
					नदीपथ उपचार	80 मीटर	0.040	0.040	पूर्ण
					रोपित पौधे	5783 नग	0.415	0.415	पूर्ण
					चारागाह विकास	65 नग	0.560	0.560	पूर्ण
					वर्मीकम्पोस्ट पिट	8 नग	0.021	0.021	पूर्ण
					गोबर गैस	10 नग	1.134	1.134	पूर्ण
					सब्जी बीज उन्नत	175 परिवार	1.705	1.705	पूर्ण
					एफ.एम.डी.टी.काकरण	415 प्यु	0.022	0.022	पूर्ण
					उन्नत कृषि बीज	15 परिवार	0.100	0.100	पूर्ण
योग ग्राम का			896.00	43.008			44.404	44.404	
अंत में सभी ग्रामों का योग दिया जावे			2675.00	128.400			135.532	135.460	

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन जिला छिन्दवाड़ा – DPAP 6th Batch

विकासखण्ड का नाम – परासिया

मिलीवाटरशैड कोड क्रमांक – 4E5E6N

कुल क्षेत्रफल – 4650 हे.

लागत राशि – 279.00 लाख

क्रमांक	समिति का नाम	ग्राम का नाम/अध्यक्ष का नाम /सचिव का नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल	स्वीकृत लागत	समिति द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण			कार्य में व्यय की गई नगद राशि	कार्य की स्थिति पूर्ण / अपूर्ण
					कार्य का नाम	संख्या	कार्य की कुल लागत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	खजरी	अध्यक्ष – सेवकराम साहू सचिव – कमलेश साहू	686.50	32.952	मेंड बंधान घ मी	2800 घ.मी.	2.840	2.830	पूर्ण
					अन्तरवर्ती खंती घ मी	3968 घ.मी.	1.080	1.050	पूर्ण
					कन्टूर बंडिंग	2362 मी	2.990	2.990	पूर्ण
					गली प्लग	55 नग	1.110	1.100	पूर्ण
					चैक डेम	23 नग	1.170	1.170	पूर्ण
					परकोलेशन टैंक	2 नग	5.190	5.170	पूर्ण
					स्टाप डेम	5 नग	16.440	16.420	पूर्ण
					बोरी बंधान	15 नग	0.310	0.310	पूर्ण
					वर्मी कल्चर पिट	16 नग	0.160	0.160	पूर्ण
					गौबर गैस	13 नग	1.010	1.010	पूर्ण
					रोपित पौधे	5700 नग	0.690	0.690	पूर्ण
योग ग्राम का			686.50	32.952			32.990	32.900	
2	काराबोह	अध्यक्ष – प्रभुदयाल सचिव – नरेश भादे	791.50	37.992	मेंड बंधान घ मी	27723 मी	5.420	5.400	पूर्ण
					अन्तरवर्ती खंती घ मी	1744 नग	0.980	0.960	पूर्ण
					बोल्डर बंडिंग	2370 मी	3.000	2.990	पूर्ण
					गली प्लग	30 नग	0.510	0.500	पूर्ण
					चैक डेम	25 नग	1.350	1.350	पूर्ण
					परकोलेशन टैंक	2 नग	5.140	5.100	पूर्ण
					स्टाप डेम	6 नग	14.010	13.930	पूर्ण
					बोरी बंधान	13 नग	0.200	0.200	पूर्ण
					रोपित पौधे	7500 नग	0.540	0.540	पूर्ण
					वर्मी कल्चर पिट	4 नग	0.040	0.040	पूर्ण
					तालाब	3 नग	5.950	5.880	पूर्ण
					खेत तालाब	1 नग	0.134	0.13	पूर्ण
					गौबर गैस	9 नग	0.766	0.766	पूर्ण
योग ग्राम का			791.50	37.992			38.040	37.786	

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन जिला छिन्दवाड़ा – DPAP 6th Batch

विकासखण्ड का नाम – परासिया

मिलीवाटरशैड कोड क्रमांक – 4E5E6N

कुल क्षेत्रफल – 4650 हे.

लागत राशि – 279.00 लाख

क्रमांक	समिति का नाम	ग्राम का नाम/अध्यक्ष का नाम /सचिव का नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल	स्वीकृत लागत	समिति द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण			कार्य में व्यय की गई नगद राशि	कार्य की स्थिति पूर्ण/अपूर्ण
					कार्य का नाम	संख्या	कार्य की कुल लागत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	हीरावाड़ी	अध्यक्ष – मोतीराम सचिव – धर्माजी वट्टेलकर	497.00	23.856	मैंड बंधान घ मी	9718 मी.	1.900	1.900	पूर्ण
					अन्तरवर्ती खंती घ मी	1442 नग	0.810	0.810	पूर्ण
					बोल्डर बडिंग	482 मी	0.610	0.610	पूर्ण
					गली प्लग	6 नग	0.110	0.100	पूर्ण
					स्टाप डेम	3 नग	5.360	5.360	पूर्ण
					बोरी बंधान	6 नग	0.270	0.270	पूर्ण
					परकोलेशन टैंक,तालाब	8 नग	14.280	14.280	पूर्ण
					वर्मी कल्चर पिट	18 नग	0.180	0.180	पूर्ण
					रोपित पौधे	4500 नग	0.350	0.350	पूर्ण
योग ग्राम का			497.00	23.856		23.870	23.860		
4	ईटावा	अध्यक्ष – शंकरसाहू सचिव – अर्जुन साहू	433.33	20.800	मैंड बंधान घ मी	6803 मी	1.330	1.280	पूर्ण
					अन्तरवर्ती खंती घ मी	3023 घ.मी.	0.800	0.800	पूर्ण
					गली प्लग	30 नग	0.620	0.600	पूर्ण
					चैक डेम	10 नग	0.520	0.500	पूर्ण
					परकोलेशन टैंक	2 नग	4.350	4.300	पूर्ण
					स्टाप डेम	6 नग	12.750	12.600	पूर्ण
					वर्मी कल्चर पिट	28 नग	0.280	0.280	पूर्ण
					रोपित पौधे	1200 नग	0.150	0.120	पूर्ण
योग ग्राम का			433.33	20.800		20.800	20.480		

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन जिला छिन्दवाड़ा – DPAP 6th Batch

विकासखण्ड का नाम – परासिया

मिलीवाटरशैड कोड क्रमांक – 4E5E6N

कुल क्षेत्रफल – 4650 हे.

लागत राशि – 279.00 लाख

क्रमांक	समिति का नाम	ग्राम का नाम/अध्यक्ष का नाम /सचिव का नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल	स्वीकृत लागत	समिति द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण			कार्य में व्यय की गई नगद राशि	कार्य की स्थिति पूर्ण / अपूर्ण
					कार्य का नाम	संख्या	कार्य की कुल लागत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	नीमकुही	अध्यक्ष – धनराज सरयाम सचिव – दयाराम धुर्वे	524.16	25.160	मैंड बंधान घ मी	2800 घ.मी.	2.100	2.000	पूर्ण
					अन्तरवर्ती खंती	338 नग	0.190	0.180	पूर्ण
					कंटूर बोल्डर बंडिंग	332 मी	0.420	0.400	पूर्ण
					गली प्लग	25 नग	0.400	0.400	पूर्ण
					बोरी बंधान	4 नग	0.080	0.080	पूर्ण
					चैक डेम	7 नग	0.320	0.300	पूर्ण
					तालाब	1 नग	1.320	1.250	पूर्ण
					स्टाप डेम	11 नग	19.385	19.355	पूर्ण
					वर्मी कल्चर पिट	15 नग	0.150	0.150	पूर्ण
					गौबर गैस	3 नग	0.300	0.255	पूर्ण
					रोपित पौधे	5000 नग	0.300	0.250	पूर्ण
योग ग्राम का			524.16	25.160			24.965	24.620	
6	पंचधार	अध्यक्ष – सेवकराम बाउसकर सचिव – लेखराम बाउसकर	633.34	30.400	मैंड बंधान घ मी	17187 मी	3.360	3.340	पूर्ण
					अन्तरवर्ती खंती	1602 नग	0.900	0.820	पूर्ण
					बोल्डर बंडिंग	6854 मी	1.340	1.330	पूर्ण
					गली प्लग	87 नग	1.730	0.720	पूर्ण
					चैक डेम	17 नग	0.820	0.800	पूर्ण
					बोरी बंधान	6 नग	0.100	0.100	पूर्ण
					स्टाप डेम	8 नग	17.080	17.020	पूर्ण
					तालाब	2 नग	3.750	3.700	पूर्ण
					कुओं निर्माण	2 नग	0.500	0.500	पूर्ण
					वर्मी कल्चर पिट	3 नग	0.030	0.030	पूर्ण
					खेत तालाब	1 नग	0.134	0.130	पूर्ण
					गौबर गैस	1 नग	0.100	0.085	पूर्ण
					रोपित पौधे	7000 नग	0.350	0.320	पूर्ण
योग ग्राम का			633.34	30.400			30.194	28.895	

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन जिला छिन्दवाड़ा – DPAP 6th Batch

विकासखण्ड का नाम – परासिया

मिलीवाटरशैड कोड क्रमांक – 4E5E6N

कुल क्षेत्रफल – 4650 हे.

लागत राशि – 279.00 लाख

क्रमांक	समिति का नाम	ग्राम का नाम/अध्यक्ष का नाम /सचिव का नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल	स्वीकृत लागत	समिति द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण			कार्य में व्यय की गई नगद राशि	कार्य की स्थिति पूर्ण / अपूर्ण
					कार्य का नाम	संख्या	कार्य की कुल लागत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	मोरडोंगरी	अध्यक्ष – आनन्द साहू सचिव – अमोद मनडाले	517.16	24.824	मैंड बंधान घ मी	15089 घ.मी.	2.950	2.900	पूर्ण
					अन्तरवर्ती खती घ मी	1648 घ.मी.	0.490	0.480	पूर्ण
					कंटूर बोल्डर बडिंग	1090 मी	1.350	1.340	पूर्ण
					गली प्लग	65 नग	1.300	1.280	पूर्ण
					परकोलेशन टैंक	1 नग	1.650	1.530	पूर्ण
					चैक डेम	20 नग	0.800	0.800	पूर्ण
					स्टाप डेम	6 नग	12.460	12.000	पूर्ण
					कुईया	1 नग	0.200	0.200	पूर्ण
					बोरी बंधान	8 नग	0.160	0.160	पूर्ण
					रोपित पौधे	6500 नग	1.800	1.800	पूर्ण
					वर्मी कल्चर पिट	67 नग	0.720	0.720	पूर्ण
					गौबर गैस	4 नग	0.400	0.400	पूर्ण
					खेत तालाब	1 नग	0.134	0.004	अपूर्ण
योग ग्राम का			517.16	24.824			24.414	23.614	

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन जिला छिन्दवाड़ा – DPAP 6th Batch

विकासखण्ड का नाम – परासिया

मिलीवाटरशैड कोड क्रमांक – 4E5E6N

कुल क्षेत्रफल – 4650 हे.

लागत राशि – 279.00 लाख

क्रमांक	समिति का नाम	ग्राम का नाम/अध्यक्ष का नाम /सचिव का नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल	स्वीकृत लागत	समिति द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण			कार्य में व्यय की गई नगद राशि	कार्य की स्थिति पूर्ण / अपूर्ण
					कार्य का नाम	संख्या	कार्य की कुल लागत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	गुरैयाधर	अध्यक्ष – झमरु सचिव – रावजी धुर्वे	566.84	27.208	मैंड बंधान घ मी	880 घ.मी.	1.220	1.200	पूर्ण
					अन्तरवर्ती खंती घ मी	231 नग	0.130	0.120	पूर्ण
					बोल्डर चैक	1122 मी	1.420	1.400	पूर्ण
					गली प्लग	60 नग	0.930	0.920	पूर्ण
					चैक डेम	58 नग	2.960	2.900	पूर्ण
					परकोलेशन टैंक	3 नग	5.150	5.050	पूर्ण
					स्टाप डेम	6 नग	11.970	11.950	पूर्ण
					रोपित पौधे	5500 नग	1.400	1.400	पूर्ण
					वर्मी कल्चर पिट	17 नग	0.220	0.220	पूर्ण
					गौबर गैस	4 नग	0.340	0.340	पूर्ण
					कुईया	5 नग	0.900	0.850	पूर्ण
					बोरी बंधान	4 नग	0.200	0.200	पूर्ण
योग ग्राम का			566.84	27.208			26.840	26.550	
अंत में सभी ग्रामों का योग दिया जावे			4649.83	223.192			222.113	218.705	

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन जिला छिन्दवाड़ा – DPAP 6th Batch

विकासखण्ड का नाम – परासिया

मिलीवाटरशैड कोड क्रमांक – 4E5E4F

कुल क्षेत्रफल – 4075 हेक्टे.

लागत राशि – 244.50 लाख

क्रमांक	समिति का नाम	ग्राम का नाम/अध्यक्ष का नाम /सचिव का नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल	स्वीकृत लागत	समिति द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण			कार्य में व्यय की गई नगद राशि	कार्य की स्थिति पूर्ण/ अपूर्ण
					कार्य का नाम	संख्या	कार्य की कुल लागत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	गाजनडोह	अध्यक्ष – यशोदा पवार सचिव – रघुनाथ पवार	658.00	31.584	अन्तरवर्ती खंती घ मी	16424 घ.मी.	4.950	4.950	पूर्ण
					कंटूर ट्रेच	5794 नग	1.980	1.980	पूर्ण
					बोल्डर चैक	1 नग	0.072	0.072	पूर्ण
					बोरी बंधान	1 नग	0.064	0.064	पूर्ण
					परकोलेशन टैंक	1 नग	1.920	1.920	पूर्ण
					स्टाप डेम	11 नग	12.650	12.250	पूर्ण
					तालाब गहरीकरण	2 नग	1.890	1.320	पूर्ण
					गौबर गैस	21 नग	1.210	1.210	पूर्ण
					रोपित पौधे	19000 नग	3.560	2.811	पूर्ण
					वर्मी कम्पोस्ट	1 नग	0.026	0.009	पूर्ण
					मछली पालन	2 नग	0.070	0.070	पूर्ण
					वर्मी कल्चर पिट	1 नग	0.050	0.050	पूर्ण
					पशु शिविर	3 नग	0.050	0.050	पूर्ण
योग			658.00	31.584			28.492	26.756	
2	बिजौरी	अध्यक्ष – सुखनंदन सचिव – कल्याण सिंह	494.00	23.712	मेंड बंधान	15236 घ.मी.	3.380	3.380	पूर्ण
					कंटूर ट्रेच	5950 नग	3.580	3.480	पूर्ण
					अन्तरवर्ती खंती घ मी	8812 नग	2.820	2.720	पूर्ण
					परकोलेशन टैंक	3 नग	3.420	3.420	पूर्ण
					स्टाप डेम	6 नग	7.900	7.900	पूर्ण
					रोपित पौधे	18800 नग	2.400	2.100	पूर्ण
					वर्मी कम्पोस्ट	1 नग	0.090	0.090	पूर्ण
योग			494.00	23.712			23.590	23.090	

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन जिला छिन्दवाड़ा – DPAP 6th Batch

विकासखण्ड का नाम – परासिया

मिलीवाटरशैड कोड क्रमांक – 4E5E4F

कुल क्षेत्रफल – 4075 हेक्टे.

लागत राशि – 244.50 लाख

क्रमांक	समिति का नाम	ग्राम का नाम/अध्यक्ष का नाम /सचिव का नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल	स्वीकृत लागत	समिति द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण			कार्य में व्यय की गई नगद राशि	कार्य की स्थिति पूर्ण/ अपूर्ण
					कार्य का नाम	संख्या	कार्य की कुल लागत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	बोरीढाना	अध्यक्ष – प्रहलाद धुर्वे सचिव – रामपाल धुर्वे	270.00	12.960	मेंड बंधान घ मी	3585 घ.मी.	0.950	0.950	पूर्ण
					अन्तरवर्ती खंती घ मी	4038 घ.मी.	1.020	1.020	पूर्ण
					बोल्डर चैक	2818 नग	0.230	0.230	पूर्ण
					गली प्लग	11 नग	0.110	0.110	पूर्ण
					चैक डेम	33 नग	0.630	0.630	पूर्ण
					सी पी टी	4261 मीटर	0.800	0.800	पूर्ण
					तालाब	3 नग	2.900	2.900	पूर्ण
					परकोलेशन टैंक	2 नग	3.150	3.150	पूर्ण
					स्टाप डेम	3 नग	3.170	3.170	पूर्ण
योग			270.00	12.960			12.960	12.960	
4	रिधौरा	अध्यक्ष – चुन्नीलाल सचिव – रामकृष्ण	662.00	31.776	मेंड बंधान घ मी	14340 घ.मी.	4.100	4.100	पूर्ण
					अन्तरवर्ती खंती घ मी	6792 घ.मी.	1.800	1.800	पूर्ण
					बोल्डर चैक	55 नग	1.270	1.270	पूर्ण
					गली प्लग	23 नग	0.300	0.300	पूर्ण
					चैक डेम	22 नग	0.740	0.740	पूर्ण
					सी पी टी	14026 मीटर	2.070	2.070	पूर्ण
					परकोलेशन टैंक	5 नग	7.930	7.930	पूर्ण
					स्टाप डेम	5 नग	6.330	6.330	पूर्ण
					फार्म पोड	1 नग	0.220	0.220	पूर्ण
					नाडेप टॉका	4 नग	0.050	0.050	पूर्ण
					वर्मी कम्पोस्ट	5 नग	0.100	0.100	पूर्ण
					लेमनग्रास	2 हे	0.050	0.050	पूर्ण
					गौबर गैस	11 नग	0.900	0.900	पूर्ण
					पशु चिकित्सा शिविर	856 नग	0.150	0.150	पूर्ण
					रोपित पौधे	6500 नग	0.750	0.750	पूर्ण
					नदी पथ उपचार	3240 नग	1.520	1.520	पूर्ण
					कंटूर ट्रेच	2061 नग	0.300	0.300	पूर्ण
योग			662.00	31.776			28.580	28.580	

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन जिला छिन्दवाड़ा – DPAP 6th Batch

विकासखण्ड का नाम – परासिया

मिलीवाटरशैड कोड क्रमांक – 4E5E4F

कुल क्षेत्रफल – 4075 हेक्टे.

लागत राशि – 244.50 लाख

क्रमांक	समिति का नाम	ग्राम का नाम/अध्यक्ष का नाम /सचिव का नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल	स्वीकृत लागत	समिति द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण			कार्य में व्यय की गई नगद राशि	कार्य की स्थिति पूर्ण/ अपूर्ण
					कार्य का नाम	संख्या	कार्य की कुल लागत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	छावड़ी	अध्यक्ष – जगदीश सचिव – दियालाल	472.00	22.656	मेंड बंधान	11228 घ.मी.	2.760	2.760	पूर्ण
					स्टाप डेम	3 नग	4.300	4.300	पूर्ण
					कंटूर ट्रेच	6756 नग	4.640	4.640	पूर्ण
					परकोलेशन टैंक	3 नग	4.720	4.720	पूर्ण
					रोपित पौधे	18000 नग	2.250	2.250	पूर्ण
					अन्तरवर्ती खंती घ मी	2480 नग	1.170	1.170	पूर्ण
					पशु चिकित्सा शिविर	856 पशु	0.050	0.050	पूर्ण
					गौबर गैस	18 नग	1.450	1.450	पूर्ण
					चारागाह विकास	5 हे	1.260	1.260	पूर्ण
योग			472.00	22.656			22.600	22.600	
6	पाठा	अध्यक्ष – राजू पवार सचिव – कृष्ण कुमार	343.00	16.464	मेंड बंधान घ मी	3623 घ.मी.	0.960	0.960	पूर्ण
					अन्तरवर्ती खंती घ मी	6716 घ.मी.	1.780	1.780	पूर्ण
					बोल्डर चैक	17 नग	0.410	0.410	पूर्ण
					गली प्लग	15 नग	0.170	0.170	पूर्ण
					चैक डेम	12 नग	0.280	0.280	पूर्ण
					सी पी टी	7216 मीटर	1.050	1.050	पूर्ण
					परकोलेशन टैंक	5 नग	7.860	7.860	पूर्ण
					स्टाप डेम	1 नग	0.660	0.660	पूर्ण
					नाडेप टॉका	2 नग	0.030	0.030	पूर्ण
					वर्मी कम्पोस्ट	5 नग	0.100	0.100	पूर्ण
					लेमनग्रास	1 हे	0.020	0.020	पूर्ण
					गौबर गैस	1 नग	0.050	0.050	पूर्ण
					पशु चिकित्सा शिविर	356 नग	0.100	0.100	पूर्ण
					रोपित पौधे	2600 नग	0.690	0.690	पूर्ण
					नदी पथ उपचार	4212 नग	1.160	1.160	पूर्ण
					कंटूर ट्रेच	2130 नग	0.310	0.310	पूर्ण
योग			343.00	16.464			15.630	15.630	

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन जिला छिन्दवाड़ा – DPAP 6th Batch

विकासखण्ड का नाम – परासिया

मिलीवाटरशैड कोड क्रमांक – 4E5E4F

कुल क्षेत्रफल – 4075 हेक्टे.

लागत राशि – 244.50 लाख

क्रमांक	समिति का नाम	ग्राम का नाम/अध्यक्ष का नाम /सचिव का नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल	स्वीकृत लागत	समिति द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण			कार्य में व्यय की गई नगद राशि	कार्य की स्थिति पूर्ण/ अपूर्ण
					कार्य का नाम	संख्या	कार्य की कुल लागत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	बाबूढाना	अध्यक्ष – नामदेव पवार सचिव – सुमरन धुर्वे	195.00	9.360	मेंड बंधान घ मी	1875 घ.मी.	0.600	0.600	पूर्ण
					अन्तरवर्ती खंती घ मी	3900 घ.मी.	1.251	1.251	पूर्ण
					नदीपथ उपचार	1068 मीटर	0.400	0.400	पूर्ण
					स्टाप डेम	4 नग	6.160	6.160	पूर्ण
					वर्मी कम्पोस्ट	1 नग	0.009	0.009	पूर्ण
योग			195.00	9.360			8.420	8.420	
8	सोनापीपरी	अध्यक्ष – अहिल्या पवार सचिव – रामसिंग	481.00	23.088	अन्तरवर्ती खंती घ मी	11858 घ.मी.	3.954	3.454	पूर्ण
					कटूर ट्रेच	5030 नग	1.690	1.690	पूर्ण
					बोल्डर बंधान	280 घ.मी.	0.850	0.850	पूर्ण
					सी पी टी	770 मीटर	0.600	0.600	पूर्ण
					परकोलेशन टैंक	1 नग	1.500	1.500	पूर्ण
					स्टाप डेम	11 नग	11.720	11.220	पूर्ण
					तालाब गहरीकरण	2 नग	1.360	1.360	पूर्ण
					गौबर गैस	12 नग	0.960	0.960	पूर्ण
					नदीपथ उपचार	1068 घ.मी.	0.230	0.230	पूर्ण
					वनीकरण	1.5 हे	0.177	0.177	पूर्ण
					वर्मी कम्पोस्ट	1 नग	0.009	0.009	पूर्ण
योग			481.00	23.088			23.050	22.050	

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन जिला छिन्दवाड़ा – DPAP 6th Batch

विकासखण्ड का नाम – परासिया

मिलीवाटरशैड कोड क्रमांक – 4E5E4F

कुल क्षेत्रफल – 4075 हेक्टे.

लागत राशि – 244.50 लाख

क्रमांक	समिति का नाम	ग्राम का नाम/अध्यक्ष का नाम /सचिव का नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल	स्वीकृत लागत	समिति द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण			कार्य में व्यय की गई नगद राशि	कार्य की स्थिति पूर्ण/ अपूर्ण
					कार्य का नाम	संख्या	कार्य की कुल लागत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	गायगोहन	अध्यक्ष – अशोक सचिव – कल्लू गजभिये	310.00	14.880	मेड बंधान	7128 घ.मी.	2.320	2.140	पूर्ण
					परकोलेशन टैंक	2 नग	2.250	2.180	पूर्ण
					कंटूर ट्रेच	9230 नग	2.400	2.360	पूर्ण
					तालाब	2 नग	2.130	2.120	पूर्ण
					रोपित पौधे	14780 नग	1.500	1.500	पूर्ण
					चारागाह विकास	8 हे	1.490	1.400	पूर्ण
					वर्मी कम्पोस्ट	2 नग	0.090	0.100	पूर्ण
					नाडेप टाका	2 नग	0.100	0.100	पूर्ण
					मछली बीज	70 टिन	0.500	0.500	पूर्ण
					अन्य	3 शिविर	0.400	0.300	पूर्ण
योग			310.00	14.880			13.180	12.700	
10	मोंगूढाना	अध्यक्ष – शिवचरण सचिव – गौतम पवार	190.00	9.110	अन्तरवर्ती खंती घ मी	3798 घ.मी.	1.340	1.200	पूर्ण
					परकोलेशन टैंक	1 नग	1.680	1.500	पूर्ण
					स्टाप डेम	3 नग	5.040	4.930	पूर्ण
					नदी पथ उपचार	980 नग	0.490	0.490	पूर्ण
					वर्मी कम्पोस्ट	1 नग	0.026	0.009	पूर्ण
योग			190.00	9.110			8.576	8.129	
अंत में सभी ग्रामों का योग			4075.00	195.590			185.078	180.915	

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन जिला छिन्दवाड़ा – DPAP 6th Batch

विकासखण्ड का नाम – बिछुआ

कुल क्षेत्रफल – 3851 हेक्टे.

मिलीवाटरशैड कोड क्रमांक – 4E5E6S

लागत राशि – 231.06 लाख

क्रमांक	समिति का नाम	ग्राम का नाम/अध्यक्ष का नाम /सचिव का नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल	स्वीकृत लागत	समिति द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण			कार्य में व्यय की गई नगद राशि	कार्य की स्थिति पूर्ण/ अपूर्ण
					कार्य का नाम	संख्या	कार्य की कुल लागत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कुण्डरैयतवाडी	अध्यक्ष – गनपत धोतरे सचिव – देवराव	448.00	21.504	मेंड बंधान कार्य	5120 घन. मीटर	2.550	2.550	पूर्ण
					असंबंध खंतियों का निर्माण	5941 घन. मीटर	2.972	2.972	पूर्ण
					बोलडर बंधान कार्य	4854 घन. मीटर	2.427	2.427	पूर्ण
					स्टाप डैम निर्माण	1 संख्या	1.800	1.800	पूर्ण
					तालाब निर्माण कार्य	5 संख्या	9.500	9.500	पूर्ण
					कुआ रिर्चाजिंग	1 संख्या	0.120	0.120	पूर्ण
					हेण्डपम्प रिर्चाज	3 संख्या	0.015	0.015	पूर्ण
					बोरी बंधान कार्य	10 संख्या	0.300	0.300	पूर्ण
					वृक्षारोपण कार्य/जलाऊरोपण	12800 संख्या	1.200	1.200	पूर्ण
					फलदार रोपण	500 संख्या	0.020	0.020	पूर्ण
					रतनजोत/औषधीयबीज रोपण	150 किलो ग्राम	0.100	0.100	पूर्ण
					स्वावलंबन दलो का गठन	9 संख्या	0.450	0.450	पूर्ण
					महिला बचत समूह का गठन	1 संख्या	0.050	0.050	पूर्ण
योग :-			448.00	21.504			21.504	21.504	
2	खदवेली	अध्यक्ष – शेषराव उइके सचिव – चंद्रप्रकाश	1228.00	58.944	मेंड बंधान कार्य	26332 घन. मीटर	13.100	13.100	पूर्ण
					असंबंध खंतियों का निर्माण	24623 घन. मीटर	12.379	12.379	पूर्ण
					बोलडर बंधान कार्य	13993 घन. मीटर	7.230	7.230	पूर्ण
					स्टाप डैम निर्माण	1 संख्या	2.150	2.150	पूर्ण
					तालाब निर्माण कार्य	5 संख्या	10.446	10.446	पूर्ण
					परकोलेशन टैंक निर्माण कार्य	7 संख्या	7.000	7.000	पूर्ण
					कुआ रिर्चाजिंग	1 संख्या	0.200	0.200	पूर्ण
					हेण्डपम्प रिर्चाज	7 संख्या	0.035	0.035	पूर्ण
					बोरी बंधान कार्य	4 संख्या	0.040	0.040	पूर्ण
					वृक्षारोपण कार्य/जलाऊरोपण	30000 संख्या	1.350	1.350	पूर्ण
					फलदार रोपण	3000 संख्या	0.200	0.200	पूर्ण
					रतनजोत/औषधीयबीज रोपण	300 किलो ग्राम	0.150	0.150	पूर्ण
					स्वावलंबन दलो का गठन	15 संख्या	0.750	0.750	पूर्ण
					महिला बचत समूह का गठन	1 संख्या	0.050	0.050	पूर्ण
योग :-			1228.00	58.944			55.080	55.080	

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन जिला छिन्दवाड़ा – DPAP 6th Batch

विकासखण्ड का नाम – बिछुआ

कुल क्षेत्रफल – 3851 हेक्टे.

मिलीवाटरशैड कोड क्रमांक – 4E5E6S

लागत राशि – 231.06 लाख

क्रमांक	समिति का नाम	ग्राम का नाम/अध्यक्ष का नाम /सचिव का नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल	स्वीकृत लागत	समिति द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण			कार्य में व्यय की गई नगद राशि	कार्य की स्थिति पूर्ण/ अपूर्ण
					कार्य का नाम	संख्या	कार्य की कुल लागत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	पनियारी	अध्यक्ष – मनीलाल सचिव – रामप्रसाद	679.00	32.592	मेंड बंधान कार्य	11090 घन. मीटर	4.395	4.395	पूर्ण
					असंबंध खंतियों का निर्माण	11466 घन. मीटर	5.326	5.326	पूर्ण
					बोलडर बंधान कार्य	11755 घन. मीटर	5.960	5.960	पूर्ण
					स्टाप डैम निर्माण	1 संख्या	2.500	2.500	पूर्ण
					तालाब निर्माण कार्य	4 संख्या	8.830	8.830	पूर्ण
					हेण्डपम्प रिर्चाज	5 संख्या	0.025	0.025	पूर्ण
					बोरी बंधान कार्य	4 संख्या	0.211	0.211	पूर्ण
					बायों गैस निर्माण	3 संख्या	0.200	0.200	पूर्ण
					वृक्षारोपण /जलाऊरोपण	20000 संख्या	2.603	2.603	पूर्ण
					फलदार रोपण	1000 संख्या	0.200	0.200	पूर्ण
					रतनजोत/औषधीय रोपण	300 किलो ग्राम	0.300	0.300	पूर्ण
					स्वावलंबन दलो का गठन	7 संख्या	0.350	0.350	पूर्ण
					महिला बचत समूह का गठन	1 संख्या	0.050	0.050	पूर्ण
योग :-			679.00	32.592			30.950	30.950	
4	जामलापानी	अध्यक्ष – रतन सचिव – शेखलाल	399.00	19.152	मेंड बंधान कार्य	4961 घन. मीटर	2.480	2.480	पूर्ण
					असंबंध खंतियों का निर्माण	9261 घन. मीटर	4.630	4.630	पूर्ण
					बोलडर बंधान कार्य	4713 घन. मीटर	2.350	2.350	पूर्ण
					तालाब निर्माण कार्य	4 संख्या	7.830	7.830	पूर्ण
					हेण्डपम्प रिर्चाज	4 संख्या	0.030	0.030	पूर्ण
					बोरी बंधान कार्य	5 संख्या	0.200	0.200	पूर्ण
					वृक्षारोपण /जलाऊरोपण	5000 संख्या	0.600	0.600	पूर्ण
					फलदार रोपण	1000 संख्या	0.200	0.200	पूर्ण
					रतनजोत/औषधीय रोपण	200 किलो ग्राम	0.300	0.300	पूर्ण
					स्वावलंबन दलो का गठन	9 संख्या	0.450	0.450	पूर्ण
					महिला बचत समूह का गठन	1 संख्या	0.050	0.050	पूर्ण
योग :-			399.00	19.152			19.120	19.120	

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन जिला छिन्दवाड़ा – DPAP 6th Batch

विकासखण्ड का नाम – बिछुआ

कुल क्षेत्रफल – 3851 हेक्टे.

मिलीवाटरशैड कोड क्रमांक – 4E5E6S

लागत राशि – 231.06 लाख

क्रमांक	समिति का नाम	ग्राम का नाम/अध्यक्ष का नाम /सचिव का नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल	स्वीकृत लागत	समिति द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण			कार्य में व्यय की गई नगद राशि	कार्य की स्थिति पूर्ण/ अपूर्ण
					कार्य का नाम	संख्या	कार्य की कुल लागत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	मोहगॉवखुर्द	अध्यक्ष – साविन्द्र सचिव – उकंडराव	617.00	29.616	मेंड बंधान कार्य	11357 घन. मीटर	5.750	5.750	पूर्ण
					असंबंध खंतियों का निर्माण	11536 घन. मीटर	5.750	5.750	पूर्ण
					बोलडर बंधान कार्य	9087 घन. मीटर	4.565	4.565	पूर्ण
					स्टाप डैम निर्माण	1 संख्या	2.150	2.150	पूर्ण
					तालाब निर्माण कार्य	2 संख्या	4.050	4.050	पूर्ण
					हेण्डपम्प रिर्वाज	5 संख्या	0.040	0.040	पूर्ण
					बोरी बंधान कार्य	22 संख्या	0.800	0.800	पूर्ण
					बायों गैस निर्माण	10 संख्या	0.850	0.850	पूर्ण
					वृक्षारोपण/जलाऊरोपण	30000 संख्या	3.800	3.800	पूर्ण
					फलदार रोपण	1000 संख्या	0.200	0.200	पूर्ण
					रतनजोत/औषधीय रोपण	600 किलो ग्राम	0.635	0.635	पूर्ण
					स्वावलंबन दलो का गठन	13 संख्या	0.650	0.650	पूर्ण
					महिला बचत समूह का गठन	1 संख्या	0.050	0.050	पूर्ण
योग :-			617.00	29.616			29.290	29.290	
6	पालातरा	अध्यक्ष – योगीनाथ सचिव – भाउराव	480.00	23.040	मेंड बंधान कार्य	5126 घन. मीटर	2.560	2.560	पूर्ण
					असंबंध खंतियों का निर्माण	7423 घन. मीटर	3.710	3.710	पूर्ण
					बोलडर बंधान कार्य	7721 घन. मीटर	3.862	3.862	पूर्ण
					स्टाप डैम निर्माण	3 संख्या	6.230	6.230	पूर्ण
					तालाब निर्माण कार्य	2 संख्या	4.120	4.120	पूर्ण
					हेण्डपम्प रिर्वाज	5 संख्या	0.035	0.035	पूर्ण
					बोरी बंधान कार्य	10 संख्या	0.400	0.400	पूर्ण
					वृक्षारोपण /जलाऊरोपण	10000 संख्या	1.113	1.113	पूर्ण
					फलदार रोपण	1000 संख्या	0.200	0.200	पूर्ण
					रतनजोत/औषधीय रोपण	250 किलो ग्राम	0.300	0.300	पूर्ण
					स्वावलंबन दलो का गठन	9 संख्या	0.450	0.450	पूर्ण
					महिला बचत समूह का गठन	1 संख्या	0.050	0.050	पूर्ण
योग :-			480.00	23.040			23.030	23.030	
महायोग			3851.00	184.848			178.974	178.974	

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन जिला छिन्दवाड़ा – DPAP 6th Batch

विकासखण्ड का नाम – तामिया

मिलीवाटरशैड कोड क्रमांक – 4E5F6D

कुल क्षेत्रफल – 3808हेक्टे.

लागत राशि – 228.48 लाख

क्र.	समिति का नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल हे. में	स्वीकृत लागत (लाख मे )	समिति द्वारा काये गये कार्यो का विवरण		कार्यो की लागत रु. लाख में	व्यय राशि रु लाख मे	कार्य की स्थिति पूर्ण / अपूर्ण
				कार्य का नाम	कार्य की मात्रा			
1	2	5	6	7	8	9	10	11
1	खमडोरा	250.00	12.000	मेढ बंधान	4815.82 Cum	4.635	4.635	पूर्ण
	अध्यक्ष : श्री रतिराम खरे			गली प्लग	520 No	0.454	0.454	पूर्ण
	सचिव : श्री जुगनलाल परतेती			असम्बध खंती	592.3 Cum	0.157	0.157	पूर्ण
				नाला बंधान	12 No	0.075	0.075	पूर्ण
				स्टाप डेम	1 No	2.100	2.100	पूर्ण
				स्टाप डेम क्र- 2	1 No	2.230	2.192	पूर्ण
				रोपित पौधे	20075 No	1.323	1.323	पूर्ण
				जमनापारी बकरा प्रदाय	1 No	0.005	0.005	पूर्ण
				वा.शे.से प्रदाय राशि	15000 Rs.	0.150	0.150	पूर्ण
योग		250.00	12.000			11.129	11.091	
2	जमुनिया	209.00	10.032	मेढ बंधान	3108.98 Cum	2.960	2.960	पूर्ण
	अध्यक्ष : श्री जमनाप्रसाद			गली प्लग	289 No	0.258	0.258	पूर्ण
	सचिव : श्री सुरेन्द्र भलावी			सी.पी.टी/ सी.सी.टी	1008 Cum	0.335	0.335	पूर्ण
				अन्तरवर्तीय खंती	675 Cum	0.178	0.178	पूर्ण
				स्टाप डेम – क्र 1	1 No	1.886	1.886	पूर्ण
				कन्टूर ट्रेच	561	0.339	0.339	पूर्ण
				स्टाप डेम – क्र 2	1 No	2.390	2.271	पूर्ण
				रोपित पौधे	15590 No	0.798	0.798	पूर्ण
				मछली प्रदाय	2000 No	0.018	0.018	पूर्ण
				जमनापारी बकरा प्रदाय	1 No	0.005	0.005	पूर्ण
				वा.शे.से प्रदाय राशि	15000 Rs.	0.150	0.150	
योग		209.00	10.032			9.317	9.198	

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन जिला छिन्दवाड़ा – DPAP 6th Batch

विकासखण्ड का नाम – तामिया

मिलीवाटरशैड कोड क्रमांक – 4E5F6D

कुल क्षेत्रफल – 3808हेक्टे.

लागत राशि – 228.48 लाख

3	मोयापानी	270.00	12.960	मेढ बंधान	4837.30 Cum	4.680	4.680	पूर्ण
	अध्यक्ष : श्री सुकरलाल भारती			सी.पी.टी/ सी.सी.टी	824.854 Cum	0.329	0.329	पूर्ण
	सचिव : कु० सविता मरकाम			नाला बंधान	109 No	0.224	0.224	पूर्ण
				स्टाप डेम क्र 1,2	2 No	3.159	3.159	पूर्ण
				स्टाप डेम क्र 3	1 No	2.330	1.259	प्रगति पर
				रोपित पौधे	14535 No	0.559	0.559	पूर्ण
				मछली प्रदाय	500 No	0.005	0.005	पूर्ण
				जमनापारी बकरा प्रदाय	1 No	0.005	0.005	पूर्ण
				बायोगैस संयंत्र	3 No	0.270	0.270	पूर्ण
				वर्मी कम्पोस्ट बेड	3 No	0.045	0.045	पूर्ण
				चूना पुताई कार्य		0.024	0.024	पूर्ण
	योग	270.00	12.960			11.630	10.559	
4	कलारढाना	785.00	37.680	मेढ बंधान	8901.00 Cum	8.458	8.458	पूर्ण
	अध्यक्ष : श्री रामसिंग इरपाची			गली प्लग	215 No	0.120	0.120	पूर्ण
	सचिव : श्री हेमराज इरपाची			सी.सी.टी./सी.पी.टी	2516 M	0.709	0.709	पूर्ण
				कन्दूर ट्रेच	2577 No	2.038	2.038	पूर्ण
				परकोलेशन टैंक	1 No	2.317	2.317	पूर्ण
				नाला बंधान	3 No	0.114	0.114	पूर्ण
				स्टाप डेम	2 No	4.180	4.180	पूर्ण
				स्टाप डेम क्र -4	1 No	2.430	2.185	प्रगति पर
				रोपित पौधे	40000 No	2.730	2.730	पूर्ण
				मछली प्रदाय	2000 No	0.020	0.020	पूर्ण
				मधुमक्खी पालन	8.00 Box	0.222	0.222	पूर्ण
				जमनापारी बकरा प्रदाय	1 No	0.005	0.005	पूर्ण
				गोबर गैस संयंत्र	12 No	0.970	0.970	प्रगति पर
				वर्मी कम्पोस्ट बेड	10 No	0.150	0.150	प्रगति पर
				वा.शे.से प्रदाय राशि	20000 Rs.	0.200	0.200	
	योग	785.00	37.680			24.663	24.418	

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन जिला छिन्दवाड़ा – DPAP 6th Batch

विकासखण्ड का नाम – तामिया

मिलीवाटरशैड कोड क्रमांक – 4E5F6D

कुल क्षेत्रफल – 3808हेक्टे.

लागत राशि – 228.48 लाख

5	राजढाना	300.00	14.400	मेढ बंधान	4163 Cum	2.586	2.586	पूर्ण
	अध्यक्ष : श्री कमलसिंह			गली प्लग	210 No	0.390	0.390	पूर्ण
	सचिव : श्री मंथलाल धूर्वे			कन्दूर ट्रेच	2147 No	0.994	0.994	पूर्ण
				नाला बंधान	27 No	0.411	0.411	पूर्ण
				स्टाप डेम	1 No	2.094	2.094	पूर्ण
				स्टाप डेम क्र 2	1 No	2.270	0.150	प्रगति पर
				रोपित पौधे	23940 Rs.	1.355	1.355	पूर्ण
				जमनापारी बकरा प्रदाय	1 No	0.005	0.005	पूर्ण
				गोबर गैस संयंत्र	8 No	0.720	0.720	प्रगति पर
				वर्मी कम्पोस्ट बेड	8 No	0.120	0.120	प्रगति पर
				वा.शे.से प्रदाय राशि	14000 Rs.	0.140	0.140	
	योग	300.00	14.400			11.085	8.965	
6	बीजाढाना	829.00	39.792	मेढ बंधान	9004 Cum	8.431	8.431	पूर्ण
	अध्यक्ष : श्री शाकमशाह नर्रे			गली प्लग	578.1 Cum	0.552	0.552	पूर्ण
	सचिव : श्री उमरावसिंह उड्डके			सी.सी.टी./सी.पी.टी	22902.5 m	6.152	6.152	पूर्ण
				कन्दूर ट्रेच	1815.994 Cum	0.453	0.453	पूर्ण
				नाला बंधान	4 No	0.030	0.030	पूर्ण
				स्टाप डेम	1 No	1.721	1.721	पूर्ण
				स्टाप डेम सह पुलिया निर्माण	1 No	0.416	0.416	पूर्ण
				स्टाप डेम क्र- 2	1 No	0.174	0.174	प्रगति पर
				रोपित पौधे	36825 No	1.436	1.436	पूर्ण
				नर्सरी हेतु ऋण प्रदाय	1	0.200	0.200	पूर्ण
				बायोगैस संयंत्र	10 No	0.900	0.900	प्रगति पर
				वर्मी कम्पोस्ट बेड	10 No	0.150	0.150	प्रगति पर
				चूना पूताई कार्य		0.037	0.037	पूर्ण
				वा.शे.से प्रदाय राशि	37000 Rs.	0.370	0.370	
	योग	829.00	39.792			21.022	21.022	

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन जिला छिन्दवाड़ा – DPAP 6th Batch

विकासखण्ड का नाम – तामिया

मिलीवाटरशैड कोड क्रमांक – 4E5F6D

कुल क्षेत्रफल – 3808हेक्टे.

लागत राशि – 228.48 लाख

7	धगडिया	725.00	34.800	मेढ बंधान	11077.717 Cum	9.730	9.730	पूर्ण
	अध्यक्ष : श्री श्यामलाल परतेती			गली प्लग	525 No	1.184	1.184	पूर्ण
	सचिव : श्री सितावी परतेती			सी.सी.टी./सी.पी.टी	15643 m	4.065	4.065	पूर्ण
				कन्टूर ट्रेच	189 No	0.050	0.050	पूर्ण
				नाला बंधान	2 No	0.021	0.021	पूर्ण
				स्टाप डेम	1 No	2.000	2.000	पूर्ण
				रोपित पौधे	36325 No	2.398	2.398	पूर्ण
				गोबर गैस संयंत्र	10 No	0.900	0.900	प्रगित पर
				वर्मी कम्पोस्ट बेड	10 No	0.150	0.150	प्रगित पर
				वा.शे.से प्रदाय राशि	29400 Rs.	0.294	0.294	पूर्ण
	योग	725.00	34.800			20.792	20.792	
8	धोबीवाडा	200.00	9.600	मेढ बंधान	5155.2 Cum	4.918	4.918	पूर्ण
	अध्यक्ष : श्री सुमरनशाह			गली प्लग	10 No	0.035	0.035	पूर्ण
	अध्यक्ष : श्री पातालशाह			सी.पी.टी/ सी.सी.टी	232.2 Cum	0.268	0.268	पूर्ण
				कन्टूर ट्रेच	70.2 Cum	0.016	0.016	पूर्ण
				डग आउट	2 No	0.351	0.351	पूर्ण
				कुंडी/ कुईया	1 No	0.135	0.315	पूर्ण
				पेय जलकूप निर्माण	1 No	0.273	0.273	पूर्ण
				रोपित पौधे	9625 No	0.630	0.630	पूर्ण
				बायोगैस संयंत्र	5 No	0.450	0.450	प्रगति पर
				वर्मी कम्पोस्ट बेड	5 No	0.075	0.075	प्रगति पर
				वा.शे.से प्रदाय राशि	5600 Rs.	0.056	0.056	
	योग	200.00	9.600			7.207	7.387	

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन जिला छिन्दवाड़ा – DPAP 6th Batch

विकासखण्ड का नाम – तामिया

मिलीवाटरशैड कोड क्रमांक – 4E5F6D

कुल क्षेत्रफल – 3808हेक्टे.

लागत राशि – 228.48 लाख

9	आमाढाना	240.00	11.520	मेढ बंधान	4805.49 Cum	4.092	4.092	पूर्ण
	अध्यक्ष : श्री अंतरसा परतेती			गली प्लग	125 No	0.121	0.121	पूर्ण
	सचिव : श्री सोहनलाल यादव			असम्बध खंती	190 Cum	0.055	0.055	पूर्ण
				नाला बंधान	6 No	0.063	0.063	पूर्ण
				स्टाप डेम	1 No	2.000	2.000	पूर्ण
				स्टाप डेम क्र 2	1 No	2.000	1.258	प्रगति पर
				रोपित पौधे	14250 No	0.863	0.863	पूर्ण
				मछली प्रदाय	1000 No	0.010	0.010	पूर्ण
				बायोगैस संयंत्र	8 No	0.720	0.720	प्रगति पर
				वर्मी कम्पोस्ट बेड	8 No	0.120	0.120	प्रगति पर
	योग	240.00	11.520			10.044	9.302	
	महायोग	3808.00	182.784			126.889	122.734	

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन जिला छिन्दवाड़ा – DPAP 6th Batch

विकासखण्ड का नाम – सौंसर

मिलीवाटरशैड कोड क्रमांक – 4E5E5J

कुल क्षेत्रफल –2882 हेक्टे.

लागत राशि – 172.92 लाख

क्रमांक	समिति का नाम	ग्राम का नाम/अध्यक्ष का नाम /सचिव का नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल	स्वीकृत लागत	समिति द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण			कार्य में व्यय की गई नगद राशि	कार्य की स्थिति पूर्ण / अपूर्ण
					कार्य का नाम	संख्या	कार्य की कुल लागत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कुडडम	अध्यक्ष – श्रीमति फूलवंती बाई धुवे सचिव – श्री विलास सहारे	533.00	25.584	मेंड बंधान घ मी	8,500 घ.मी.	2.745	2.745	पूर्ण
					बोल्डर चैक	560 नग	2.900	2.898	पूर्ण
					सी पी टी	6,715 मीटर	2.126	2.126	पूर्ण
					फार्म पॉण्ड	1 नग	0.721	0.721	पूर्ण
					परकोलेशन टैंक	1 नग	2.00	1.965	पूर्ण
					तालाब मरम्मत	15 नग	1.000	1.026	पूर्ण
					वर्मीकम्पोस्ट	25 नग	0.55	0.541	पूर्ण
					तालाब	14 नग	7.34	7.337	पूर्ण
					स्पीलवीयर	1 नग	1.78	1.776	पूर्ण
					वनीकरण	39,600 नग	2.75	2.734	पूर्ण
					चारागाह विकास	30 हे	0.19	0.193	पूर्ण
					गौबर गैस	5 नग	0.50	0.462	पूर्ण
					स्व.सहा.समूह	5 नग	0.64	0.630	पूर्ण
					अन्य व्यय		0.44	0.436	पूर्ण
योग :-			533.00	25.584			25.673	25.590	

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन जिला छिन्दवाड़ा – DPAP 6th Batch

विकासखण्ड का नाम – सौंसर

मिलीवाटरशैड कोड क्रमांक – 4E5E5J

कुल क्षेत्रफल – 2882 हेक्टे.

लागत राशि – 172.92 लाख

क्रमांक	समिति का नाम	ग्राम का नाम/अध्यक्ष का नाम /सचिव का नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल	स्वीकृत लागत	समिति द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण			कार्य में व्यय की गई नगद राशि	कार्य की स्थिति पूर्ण / अपूर्ण
					कार्य का नाम	संख्या	कार्य की कुल लागत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	काजलवानी	अध्यक्ष – श्री शेषराव कुमरे सचिव – श्री रामराव बंसोड	534.00	25.632	मेंड बंधान घ मी	26,376 घ.मी.	4.750	4.750	पूर्ण
					बोल्डर चैक	388 नग	2.750	2.750	पूर्ण
					स्टाप डेम	6 नग	7.516	7.516	पूर्ण
					फार्म पॉण्ड	2 नग	0.214	0.214	पूर्ण
					सी पी टी	2,080 मीटर	0.706	0.706	पूर्ण
					वर्मीकम्पोस्ट	9 नग	0.16	0.161	पूर्ण
					तालाब	5 नग	5.08	5.076	पूर्ण
					परकोलेशन टैंक	1 नग	1.80	1.800	पूर्ण
					वनीकरण	4,105 नग	0.45	0.450	पूर्ण
					चारागाह विकास	8 हे	0.13	0.129	अपूर्ण
					गौबर गैस	4 नग	0.35	0.347	पूर्ण
					नदीपथ उपचार	2 नग	0.30	0.295	पूर्ण
					स्व.सहा.समूह	2 नग	0.48	0.482	पूर्ण
					अन्य व्यय		0.94	0.944	पूर्ण
योग :-			534.00	25.632			25.620	25.620	
3	रामपेट माल	अध्यक्ष – श्री रामकृष्ण धुर्वे सचिव – श्री माधवराव पाण्डेय	321.00	15.408	मेंड बंधान घ मी	8,624 घ.मी.	3.222	3.222	पूर्ण
					बोल्डर चैक	90 नग	0.568	0.568	पूर्ण
					सी पी टी	4,792 मीटर	0.924	0.914	पूर्ण
					कंटूर टैंच	210 नग	0.54	0.540	पूर्ण
					स्टाप डेम	1 नग	1.46	1.455	पूर्ण
					वर्मीकम्पोस्ट	9 नग	0.09	0.090	पूर्ण
					तालाब	7 नग	6.47	6.474	पूर्ण
					वनीकरण	7,300 नग	0.69	0.688	पूर्ण
					चारागाह विकास	10 हे	0.32	0.320	पूर्ण
					गौबर गैस	3 नग	0.21	0.212	पूर्ण
					स्व.सहा. समूह	1 नग	0.15	0.145	पूर्ण
					अन्य व्यय		0.65	0.645	पूर्ण
योग :-				15.408			15.283	15.273	

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन जिला छिन्दवाड़ा – DPAP 6th Batch

विकासखण्ड का नाम – सौंसर

मिलीवाटरशैड कोड क्रमांक – 4E5E5J

कुल क्षेत्रफल –2882 हेक्टे.

लागत राशि – 172.92 लाख

क्रमांक	समिति का नाम	ग्राम का नाम/अध्यक्ष का नाम /सचिव का नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल	स्वीकृत लागत	समिति द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण			कार्य में व्यय की गई नगद राशि	कार्य की स्थिति पूर्ण / अपूर्ण
					कार्य का नाम	संख्या	कार्य की कुल लागत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	रामपेटदवामी	अध्यक्ष – श्रीमति पुष्पाबाई धुर्वे सचिव – श्री रामभाउ कुमरे	258.00	12.384	मेंड बंधान घ मी	2,448 घ.मी.	0.85	0.75	पूर्ण
					बोल्डर चैक	73 नग	1.00	1.00	पूर्ण
					सी पी टी	5,347 मीटर	1.15	1.13	पूर्ण
					तालाब	11 नग	7.64	7.64	पूर्ण
					तालाब मरम्मत	3 नग	0.20	0.20	पूर्ण
					रोपित पौधे	6,200 नग	0.60	0.60	पूर्ण
					चारागाह विकास	10 हे	0.20	0.20	पूर्ण
					वर्मीकम्पोस्ट	5 नग	0.10	0.10	पूर्ण
					स्व.सहा. समूह	2 नग	0.15	0.15	पूर्ण
					अन्य व्यय		0.61	0.61	पूर्ण
		योग :-	258.00	12.384			12.507	12.391	
5	पलासपानी	अध्यक्ष – श्री जाटूजी धुर्वे सचिव – श्री यशवंत बागडे	460.00	22.080	मेंड बंधान	10,936 घ.मी.	2.90	2.89	पूर्ण
					सी पी टी	1,972 मीटर	0.60	0.52	पूर्ण
					बोल्डर चैक	17 नग	0.81	0.76	पूर्ण
					तालाब	13 नग	8.00	7.79	पूर्ण
					चारागाह विकास	200 किग्रा	0.50	0.31	पूर्ण
					स्पीलवीयर	1 नग	2.00	1.99	पूर्ण
					गौबर गैस	5 नग	0.50	0.40	अपूर्ण
					रोपित पौधे	12,300 नग	1.00	0.88	पूर्ण
					वर्मीकम्पोस्ट	9 नग	0.2	0.195	पूर्ण
		योग :-	460.00	22.080			16.506	15.737	

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन जिला छिन्दवाड़ा – DPAP 6th Batch

विकासखण्ड का नाम – सौंसर

मिलीवाटरशैड कोड क्रमांक – 4E5E5J

कुल क्षेत्रफल – 2882 हेक्टे.

लागत राशि – 172.92 लाख

क्रमांक	समिति का नाम	ग्राम का नाम/अध्यक्ष का नाम /सचिव का नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल	स्वीकृत लागत	समिति द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण			कार्य में व्यय की गई नगद राशि	कार्य की स्थिति पूर्ण / अपूर्ण
					कार्य का नाम	संख्या	कार्य की कुल लागत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	कोपरावाडीखुर्द	अध्यक्ष – श्री सुखदेव पाटिल सचिव – श्री रमेश सोमकुंवर	539.00	25.872	मेंड बंधान घ मी	24,739 घ.मी.	5.60	5.53	पूर्ण
					सी पी टी	4,236 मीटर	1.50	1.50	पूर्ण
					बोल्डर चैक	117 नग	0.48	0.48	पूर्ण
					स्टाप डेम	2 नग	3.98	3.98	पूर्ण
					तालाब मरम्मत	5 नग	0.10	0.10	पूर्ण
					वनीकरण	20,200 नग	1.86	1.86	पूर्ण
					खेत तालाब निर्माण	5 नग	0.54	0.54	पूर्ण
					स्व.सहा.समूह	1 नग	0.20	0.20	पूर्ण
					तालाब	16 नग	10.03	10.03	पूर्ण
					गौबर गैस	6 नग	0.43	0.43	पूर्ण
					चारागाह विकास	25 हे	0.12	0.12	पूर्ण
					वर्मीकम्पोस्ट	15 नग	0.31	0.31	पूर्ण
					अन्य व्यय		0.61	0.61	पूर्ण
योग :-			539.00	25.872			25.751	25.678	
7	सिलोरा	अध्यक्ष – श्री पतिराम धुर्वे सचिव – श्री रामजी कवडेती	237.00	11.376	मेंड बंधान घ मी	12,488 घ.मी.	2.34	2.63	पूर्ण
					तालाब	8 नग	7.08	7.08	पूर्ण
					कंदूर टैंच	3 नग	0.08	0.08	पूर्ण
					फार्म पॉण्ड	1 नग	0.18	0.18	पूर्ण
					स्व.सहा.समूह	2 नग	0.02	0.02	पूर्ण
					रोपित पौधे	4,400 नग	0.33	0.33	पूर्ण
					चारागाह विकास	5 हे	0.15	0.15	पूर्ण
					गौबर गैस	3 नग	0.30	0.30	पूर्ण
					वर्मीकम्पोस्ट	12 नग	0.24	0.24	पूर्ण
					अन्य व्यय		0.38	0.38	पूर्ण
योग :-			237.00	11.376			11.093	11.385	
महायोग			2882.000	138.336			132.433	131.7	